

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2026 a 05/02/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 05/02/2026											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA LICITAÇÃO: CR 02/2025						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA											
CONTRATO: 132/2025						ORDEN DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO: R\$ 321.071,16					
						ESTA MEDIÇÃO:						R\$ 124.251,49					
SALDO ANTERIOR:						R\$ 321.071,16						SALDO DO CONTRATO: R\$ 196.819,67					
						CONTRATO						ACUMULADO TOTAL					
						ACUMULADO ANTERIOR						SALDO DO CONTRATO					
						REALIZADO NO PERÍODO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	1.016,06	1.016,06												
1.1	PLACA DE OBRA		1	1.016,06	1.016,06												
1.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1	1.016,06	1.016,06			1,00	R\$ 1.016,06	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 1.016,06	0,00	R\$ 0,00		
2	SALAS DE AULA 01, 02 E 03		1	146.755,38	146.755,38												
2.1	SERVIÇOS INICIAIS		1	5.648,61	5.648,61												
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	49,29	76,74	3.782,51			49,29	R\$ 3.782,51	100,00%	100,00%	49,29	R\$ 3.782,51	0,00	R\$ 0,00		
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	12	96,96	1.163,52			12,00	R\$ 1.163,52	100,00%	100,00%	12,00	R\$ 1.163,52	0,00	R\$ 0,00		
2.1.3	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	m³	8,4	83,64	702,58			8,40	R\$ 702,58	100,00%	100,00%	8,40	R\$ 702,58	0,00	R\$ 0,00		
2.2	SAPATAS		1	6.744,89	6.744,89												
2.2.1	FÓRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	19	83,67	1.589,73			19,00	R\$ 1.589,73	100,00%	100,00%	19,00	R\$ 1.589,73	0,00	R\$ 0,00		
2.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,4	10,87	786,99			72,40	R\$ 786,99	100,00%	100,00%	72,40	R\$ 786,99	0,00	R\$ 0,00		
2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,1	12,39	893,32			72,10	R\$ 893,32	100,00%	100,00%	72,10	R\$ 893,32	0,00	R\$ 0,00		
2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18	14,75	265,50			18,00	R\$ 265,50	100,00%	100,00%	18,00	R\$ 265,50	0,00	R\$ 0,00		
2.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,9	822,91	3.209,35			3,90	R\$ 3.209,35	100,00%	100,00%	3,90	R\$ 3.209,35	0,00	R\$ 0,00		
2.3	PILARES		1	5.879,30	5.879,30												
2.3.1	FÓRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	34,8	83,67	2.911,72				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	34,80	R\$ 2.911,72		
2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,7	10,87	1.018,52				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	93,70	R\$ 1.018,52		
2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,9	14,75	721,28				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	48,90	R\$ 721,28		
2.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,8	682,10	1.227,78				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,80	R\$ 1.227,78		
2.4	VIGA BALDRAME		1	11.716,36	11.716,36												
2.4.1	FÓRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	58,7	83,67	4.911,43			58,70	R\$ 4.911,43	100,00%	100,00%	58,70	R\$ 4.911,43	0,00	R\$ 0,00		
2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	144,1	12,39	1.785,40			144,10	R\$ 1.785,40	100,00%	100,00%	144,10	R\$ 1.785,40	0,00	R\$ 0,00		
2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,2	14,75	961,70			65,20	R\$ 961,70	100,00%	100,00%	65,20	R\$ 961,70	0,00	R\$ 0,00		
2.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	2,5	684,12	1.710,30			2,50	R\$ 1.710,30	100,00%	100,00%	2,50	R\$ 1.710,30	0,00	R\$ 0,00		
2.4.5	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	m³	4,5	83,64	376,38			4,50	R\$ 376,38	100,00%	100,00%	4,50	R\$ 376,38	0,00	R\$ 0,00		
2.4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	58,7	33,58	1.971,15				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	58,70	R\$ 1.971,15		
2.5	VIGAS AÉREAS		1	10.835,75	10.835,75												
2.5.1	FÓRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	51,9	83,67	4.342,47				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	51,90	R\$ 4.342,47		
2.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	173,1	10,87	1.881,60				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	173,10	R\$ 1.881,60		

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2026 a 05/02/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 05/02/2026						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA LICITAÇÃO: CR 02/2025						ORDEN DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO: R\$ 321.071,16			
CONTRATO: 132/2025						ESTA MEDIÇÃO:						R\$ 124.251,49		SALDO DO CONTRATO: R\$ 196.819,67	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 321.071,16			ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
2.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83,7	12,39	1.037,04				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	83,70	R\$ 1.037,04
2.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,1	14,75	974,98				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	66,10	R\$ 974,98
2.5.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3,8	684,12	2.599,66				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,80	R\$ 2.599,66
2.6	<b>LAJE</b>		<b>1</b>	<b>20.565,27</b>	<b>20.565,27</b>										
2.6.1	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	99,6	83,67	8.333,53				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	99,60	R\$ 8.333,53
2.6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,6	12,39	3.724,43				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	300,60	R\$ 3.724,43
2.6.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	118,5	14,06	1.666,11				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	118,50	R\$ 1.666,11
2.6.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	10	684,12	6.841,20				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 6.841,20
2.7	<b>VERGA</b>		<b>1</b>	<b>455,85</b>	<b>455,85</b>										
2.7.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	M	14,1	32,33	455,85				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	14,10	R\$ 455,85
2.8	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>29.963,71</b>	<b>29.963,71</b>										
2.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	232,72	78,02	18.156,81				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	232,72	R\$ 18.156,81
2.8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	368,39	5,71	2.103,51				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	368,39	R\$ 2.103,51
2.8.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	368,39	26,34	9.703,39				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	368,39	R\$ 9.703,39
2.9	<b>REVESTIMENTOS</b>		<b>1</b>	<b>44.009,42</b>	<b>44.009,42</b>										
2.9.1	<b>PISO / CONTRAPISO</b>		<b>1</b>	<b>14.191,01</b>	<b>14.191,01</b>										
2.9.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	112,18	58,71	6.586,09				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	112,18	R\$ 6.586,09
2.9.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	112,18	54,55	6.119,42				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	112,18	R\$ 6.119,42
2.9.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	77,64	9,28	720,50				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	77,64	R\$ 720,50
2.9.1.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,4	93,90	225,36				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,40	R\$ 225,36
2.9.1.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,5	119,92	539,64				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,50	R\$ 539,64
2.9.2	<b>PAREDES</b>		<b>1</b>	<b>9.940,15</b>	<b>9.940,15</b>										
2.9.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	354,13	13,59	4.812,63				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	354,13	R\$ 4.812,63
2.9.2.2	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	354,13	4,97	1.760,03				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	354,13	R\$ 1.760,03
2.9.2.3	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	134,78	10,46	1.409,80				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	134,78	R\$ 1.409,80
2.9.2.4	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	187,16	10,46	1.957,69				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	187,16	R\$ 1.957,69
2.9.3	<b>TETO</b>		<b>1</b>	<b>11.275,70</b>	<b>11.275,70</b>										
2.9.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	126,07	5,71	719,86				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	126,07	R\$ 719,86

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01												PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2026 a 05/02/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 05/02/2026											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA											
LICITAÇÃO: CR 02/2025						ORDEN DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 321.071,16			
CONTRATO: 132/2025						ESTA MEDIÇÃO:						R\$ 124.251,49		SALDO DO CONTRATO:		R\$ 196.819,67	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 321.071,16			ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
2.9.3.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	126,07	26,34	3.320,68				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	126,07	R\$ 3.320,68		
2.9.3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	126,07	38,01	4.791,92				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	126,07	R\$ 4.791,92		
2.9.3.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	126,07	6,13	772,81				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	126,07	R\$ 772,81		
2.9.3.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	126,07	13,25	1.670,43				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	126,07	R\$ 1.670,43		
<b>2.9.4</b>	<b>COBERTURA</b>		<b>1</b>	<b>8.602,56</b>	<b>8.602,56</b>												
2.9.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	116	30,53	3.541,48				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	116,00	R\$ 3.541,48		
2.9.4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	116	43,63	5.061,08				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	116,00	R\$ 5.061,08		
<b>2.10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1</b>	<b>5.805,34</b>	<b>5.805,34</b>												
2.10.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	21,26	127,56				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 127,56		
2.10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,56	11,22	1.262,92				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	112,56	R\$ 1.262,92		
2.10.3	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	6	11,39	68,34				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 68,34		
2.10.4	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	6	18,38	110,28				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 110,28		
2.10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,5	3,34	75,15				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	22,50	R\$ 75,15		
2.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,96	3,34	66,67				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	19,96	R\$ 66,67		
2.10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,91	3,34	53,14				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	15,91	R\$ 53,14		
2.10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,7	3,25	25,03				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,70	R\$ 25,03		
2.10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,61	5,33	536,25				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,61	R\$ 536,25		
2.10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,8	5,33	180,15				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	33,80	R\$ 180,15		
2.10.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,81	5,33	356,10				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	66,81	R\$ 356,10		
2.10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,61	5,33	536,25				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,61	R\$ 536,25		
2.10.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	24,81	148,86				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 148,86		
2.10.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	433,18	1.299,54				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 1.299,54		
2.10.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	13,75	123,75				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,00	R\$ 123,75		
2.10.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	21,66	194,94				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,00	R\$ 194,94		

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2026 a 05/02/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI							DATA: 05/02/2026							EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA LICITAÇÃO: CR 02/2025							ORDEN DE SERVIÇO:							VALOR DO CONTRATO:		R\$ 321.071,16			
CONTRATO: 132/2025							ESTA MEDIÇÃO:							R\$ 124.251,49		SALDO DO CONTRATO:		R\$ 196.819,67	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 321.071,16				ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL				
2.10.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	32,78	98,34				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 98,34				
2.10.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	34,27	308,43				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,00	R\$ 308,43				
2.10.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	38,94	233,64				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 233,64				
<b>2.11</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>	<b>5.130,88</b>	<b>5.130,88</b>														
2.11.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	366,30	1.098,90				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 1.098,90				
2.11.2	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	3	352,46	1.057,38				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 1.057,38				
2.11.3	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	30	12,61	378,30				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 378,30				
2.11.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	187,79	563,37				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 563,37				
2.11.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	5,4	336,69	1.818,13				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,40	R\$ 1.818,13				
2.11.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÓS. AF_01/2021	m²	10,08	21,31	214,80				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	10,08	R\$ 214,80				
<b>3</b>	<b>SALA DA DIRETORIA / SALA DOS PROFESSORES</b>		<b>1</b>	<b>56.267,50</b>	<b>56.267,50</b>														
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		<b>1</b>	<b>2.923,41</b>	<b>2.923,41</b>														
3.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	23,91	76,74	1.834,85				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	23,91	R\$ 1.834,85				
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7	96,96	678,72				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 678,72				
3.1.3	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	m³	4,9	83,64	409,84				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,90	R\$ 409,84				
<b>3.2</b>	<b>SAPATAS</b>		<b>1</b>	<b>3.129,94</b>	<b>3.129,94</b>														
3.2.1	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	9,3	83,67	778,13				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,30	R\$ 778,13				
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,6	10,87	517,41				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	47,60	R\$ 517,41				
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37	12,39	458,43				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	37,00	R\$ 458,43				
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,6	14,75	141,60				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,60	R\$ 141,60				
3.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,5	822,91	1.234,37				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,50	R\$ 1.234,37				
<b>3.3</b>	<b>PILARES</b>		<b>1</b>	<b>3.338,78</b>	<b>3.338,78</b>														
3.3.1	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	18,6	83,67	1.556,26				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	18,60	R\$ 1.556,26				
3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,5	10,87	788,08				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	72,50	R\$ 788,08				
3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,8	14,75	380,55				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	25,80	R\$ 380,55				
3.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,9	682,10	613,89				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,90	R\$ 613,89				
<b>3.4</b>	<b>VIGAS BALDRAME</b>		<b>1</b>	<b>4.448,34</b>	<b>4.448,34</b>														

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01												PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2026 a 05/02/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 05/02/2026									
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA LICITAÇÃO: CR 02/2025						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA						VALOR DO CONTRATO: R\$ 321.071,16			
CONTRATO: 132/2025						ORDEN DE SERVIÇO: ESTA MEDIÇÃO:						R\$ 124.251,49			
SALDO ANTERIOR:						R\$ 321.071,16						ACUMULADO ANTERIOR			
CONTRATO						REALIZADO NO PERÍODO						ACUMULADO TOTAL			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
3.4.1	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	20,9	83,67	1.748,70				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	20,90	R\$ 1.748,70
3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,9	12,39	680,21				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	54,90	R\$ 680,21
3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,7	14,75	364,33				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	24,70	R\$ 364,33
3.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,3	684,12	889,36				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,30	R\$ 889,36
3.4.5	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	m³	1,25	83,64	104,55				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,25	R\$ 104,55
3.4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	19,69	33,58	661,19				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	19,69	R\$ 661,19
<b>3.5</b>	<b>VIGAS AÉREAS</b>		<b>1</b>	<b>3.826,27</b>	<b>3.826,27</b>										
3.5.1	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	18,4	83,67	1.539,53				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	18,40	R\$ 1.539,53
3.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,1	10,87	403,28				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	37,10	R\$ 403,28
3.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,4	12,39	550,12				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	44,40	R\$ 550,12
3.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,1	14,75	443,98				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	30,10	R\$ 443,98
3.5.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,3	684,12	889,36				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,30	R\$ 889,36
<b>3.6</b>	<b>LAJE</b>		<b>1</b>	<b>4.794,78</b>	<b>4.794,78</b>										
3.6.1	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	26,2	83,67	2.192,15				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	26,20	R\$ 2.192,15
3.6.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,6	14,06	823,92				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	58,60	R\$ 823,92
3.6.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	2,6	684,12	1.778,71				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,60	R\$ 1.778,71
<b>3.7</b>	<b>VERGA</b>		<b>1</b>	<b>174,58</b>	<b>174,58</b>										
3.7.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	5,4	32,33	174,58				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,40	R\$ 174,58
<b>3.8</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>13.524,83</b>	<b>13.524,83</b>										
3.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	102,38	78,02	7.987,69				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	102,38	R\$ 7.987,69
3.8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	204,76	5,71	1.169,18				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	204,76	R\$ 1.169,18
3.8.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	165,83	26,34	4.367,96				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	165,83	R\$ 4.367,96
<b>3.9</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		<b>1</b>	<b>11.507,73</b>	<b>11.507,73</b>										
<b>3.9.1</b>	<b>PISO / CONTRAPISO</b>		<b>1</b>	<b>3.647,52</b>	<b>3.647,52</b>										
3.9.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	24,98	58,71	1.466,58				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	24,98	R\$ 1.466,58
3.9.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	24,98	54,55	1.362,66				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	24,98	R\$ 1.362,66

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2026 a 05/02/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 05/02/2026						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA LICITAÇÃO: CR 02/2025						ORDEM DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO: R\$ 321.071,16					
CONTRATO: 132/2025						ESTA MEDIÇÃO:						R\$ 124.251,49					
SALDO ANTERIOR:						R\$ 321.071,16						ACUMULADO ANTERIOR					
CONTRATO						REALIZADO NO PERÍODO						ACUMULADO TOTAL					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
3.9.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023	M	33,22	9,28	308,28				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	33,22	R\$ 308,28		
3.9.1.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	1,6	93,90	150,24				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,60	R\$ 150,24		
3.9.1.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	3	119,92	359,76				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 359,76		
<b>3.9.2</b>	<b>PAREDES</b>		<b>1</b>	<b>5.042,27</b>	<b>5.042,27</b>												
3.9.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	138,41	21,00	2.906,61				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	138,41	R\$ 2.906,61		
3.9.2.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	138,41	4,97	687,90				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	138,41	R\$ 687,90		
3.9.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	56,4	10,46	589,94				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	56,40	R\$ 589,94		
3.9.2.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	82,01	10,46	857,82				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	82,01	R\$ 857,82		
<b>3.9.3</b>	<b>TETO</b>		<b>1</b>	<b>2.817,94</b>	<b>2.817,94</b>												
3.9.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	33,13	5,71	189,17				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	33,13	R\$ 189,17		
3.9.3.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	33,13	26,34	872,64				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	33,13	R\$ 872,64		
3.9.3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	29,31	38,01	1.114,07				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	29,31	R\$ 1.114,07		
3.9.3.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	33,13	6,13	203,09				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	33,13	R\$ 203,09		
3.9.3.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	33,13	13,25	438,97				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	33,13	R\$ 438,97		
<b>3.10</b>	<b>COBERTURA</b>		<b>1</b>	<b>2.740,95</b>	<b>2.740,95</b>												
3.10.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	36,96	30,53	1.128,39				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	36,96	R\$ 1.128,39		
3.10.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	36,96	43,63	1.612,56				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	36,96	R\$ 1.612,56		
<b>3.11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1</b>	<b>2.650,01</b>	<b>2.650,01</b>												
3.11.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3	21,26	63,78				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 63,78		
3.11.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	51,8	11,22	581,20				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	51,80	R\$ 581,20		
3.11.3	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	UN	3	11,39	34,17				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 34,17		
3.11.4	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	3	18,38	55,14				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 55,14		
3.11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8,1	3,34	27,05				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,10	R\$ 27,05		
3.11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8,4	3,34	28,06				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,40	R\$ 28,06		
3.11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	13,8	3,34	46,09				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	13,80	R\$ 46,09		
3.11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	46,3	5,33	246,78				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	46,30	R\$ 246,78		
3.11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	46,3	5,33	246,78				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	46,30	R\$ 246,78		
3.11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	46,3	5,33	246,78				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	46,30	R\$ 246,78		

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2026 a 05/02/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 05/02/2026						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA LICITAÇÃO: CR 02/2025						ORDEM DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 321.071,16			
CONTRATO: 132/2025						ESTA MEDIÇÃO:						R\$ 124.251,49		SALDO DO CONTRATO:		R\$ 196.819,67	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 321.071,16			ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
3.11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	24,81	49,62				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 49,62		
3.11.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	433,18	433,18				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 433,18		
3.11.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	13,75	68,75				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 68,75		
3.11.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	21,66	129,96				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 129,96		
3.11.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	32,78	65,56				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 65,56		
3.11.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	34,27	171,35				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 171,35		
3.11.17	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	38,94	155,76				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 155,76		
<b>3.12</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>	<b>3.207,88</b>	<b>3.207,88</b>												
3.12.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	366,30	732,60				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 732,60		
3.12.2	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	2	352,46	704,92				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 704,92		
3.12.3	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	2	12,61	25,22				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 25,22		
3.12.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	187,79	375,58				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 375,58		
3.12.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,6	336,69	1.212,08				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,60	R\$ 1.212,08		
3.12.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,39	21,31	157,48				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,39	R\$ 157,48		
<b>4</b>	<b>REFORMA DOS BANHEIROS</b>		<b>1</b>	<b>25.144,04</b>	<b>25.144,04</b>												
<b>4.1</b>	<b>DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>2.536,97</b>	<b>2.536,97</b>												
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	87,56	27,29	2.389,51			87,56	R\$ 2.389,51	100,00%	100,00%	87,56	R\$ 2.389,51	0,00	R\$ 0,00		
4.1.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,16	11,24	91,72			8,16	R\$ 91,72	100,00%	100,00%	8,16	R\$ 91,72	0,00	R\$ 0,00		
4.1.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,92	29,03	55,74			1,92	R\$ 55,74	100,00%	100,00%	1,92	R\$ 55,74	0,00	R\$ 0,00		
<b>4.2</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		<b>1</b>	<b>10.820,33</b>	<b>10.820,33</b>												
<b>4.2.1</b>	<b>PISO</b>		<b>1</b>	<b>1.346,23</b>	<b>1.346,23</b>												
4.2.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	15	54,15	812,25			15,00	R\$ 812,25	100,00%	100,00%	15,00	R\$ 812,25	0,00	R\$ 0,00		
4.2.1.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,6	93,90	150,24			1,60	R\$ 150,24	100,00%	100,00%	1,60	R\$ 150,24	0,00	R\$ 0,00		
4.2.1.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,2	119,92	383,74			3,20	R\$ 383,74	100,00%	100,00%	3,20	R\$ 383,74	0,00	R\$ 0,00		
<b>4.2.2</b>	<b>PAREDES</b>		<b>1</b>	<b>8.168,68</b>	<b>8.168,68</b>												
4.2.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	81,24	5,71	463,88			81,24	R\$ 463,88	100,00%	100,00%	81,24	R\$ 463,88	0,00	R\$ 0,00		
4.2.2.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	81,24	26,34	2.139,86			81,24	R\$ 2.139,86	100,00%	100,00%	81,24	R\$ 2.139,86	0,00	R\$ 0,00		

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2026 a 05/02/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 05/02/2026													
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA LICITAÇÃO: CR 02/2025						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 321.071,16					
CONTRATO: 132/2025						ORDEN DE SERVIÇO:						SALDO DO CONTRATO:		R\$ 196.819,67					
SALDO ANTERIOR:						R\$ 321.071,16						ACUMULADO ANTERIOR		R\$ 124.251,49		ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
CONTRATO						REALIZADO NO PERÍODO						ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL				
4.2.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	81,24	68,50	5.564,94			81,24	R\$ 5.564,94	100,00%	100,00%	81,24	R\$ 5.564,94	0,00	R\$ 0,00				
4.2.3	<b>TETO</b>		<b>1</b>	<b>1.305,42</b>	<b>1.305,42</b>														
4.2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	15,07	5,71	86,05			15,07	R\$ 86,05	100,00%	100,00%	15,07	R\$ 86,05	0,00	R\$ 0,00				
4.2.3.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	15,07	26,34	396,94			15,07	R\$ 396,94	100,00%	100,00%	15,07	R\$ 396,94	0,00	R\$ 0,00				
4.2.3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	15,07	38,01	572,81			15,07	R\$ 572,81	100,00%	100,00%	15,07	R\$ 572,81	0,00	R\$ 0,00				
4.2.3.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	13,7	4,97	68,09			13,70	R\$ 68,09	100,00%	100,00%	13,70	R\$ 68,09	0,00	R\$ 0,00				
4.2.3.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	13,7	13,25	181,53			13,70	R\$ 181,53	100,00%	100,00%	13,70	R\$ 181,53	0,00	R\$ 0,00				
4.3	<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>	<b>6.491,90</b>	<b>6.491,90</b>														
4.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	1,92	578,45	1.110,62				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,92	R\$ 1.110,62				
4.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	4,8	658,02	3.158,50				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,80	R\$ 3.158,50				
4.3.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2	366,30	732,60			2,00	R\$ 732,60	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 732,60	0,00	R\$ 0,00				
4.3.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	UN	2	352,46	704,92			2,00	R\$ 704,92	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 704,92	0,00	R\$ 0,00				
4.3.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	20	12,61	252,20			20,00	R\$ 252,20	100,00%	100,00%	20,00	R\$ 252,20	0,00	R\$ 0,00				
4.3.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2	187,79	375,58			2,00	R\$ 375,58	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 375,58	0,00	R\$ 0,00				
4.3.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	7,39	21,31	157,48				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,39	R\$ 157,48				
4.4	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		<b>1</b>	<b>3.964,14</b>	<b>3.964,14</b>														
4.4.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	551,78	2.207,12			4,00	R\$ 2.207,12	100,00%	100,00%	4,00	R\$ 2.207,12	0,00	R\$ 0,00				
4.4.2	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4	37,65	150,60			4,00	R\$ 150,60	100,00%	100,00%	4,00	R\$ 150,60	0,00	R\$ 0,00				
4.4.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	361,33	1.445,32			4,00	R\$ 1.445,32	100,00%	100,00%	4,00	R\$ 1.445,32	0,00	R\$ 0,00				
4.4.4	SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	UN	4	19,46	77,84			4,00	R\$ 77,84	100,00%	100,00%	4,00	R\$ 77,84	0,00	R\$ 0,00				
4.4.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	2	41,63	83,26			2,00	R\$ 83,26	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 83,26	0,00	R\$ 0,00				
4.5	<b>DIVERSOS</b>		<b>1</b>	<b>1.330,70</b>	<b>1.330,70</b>														
4.5.1	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2	42,57	85,14				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 85,14				
4.5.2	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	4	42,57	170,28				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 170,28				
4.5.3	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	53,88	215,52				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 215,52				
4.5.4	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4	214,94	859,76				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 859,76				
5	<b>REPAROS NA INSTITUIÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>83.869,18</b>	<b>83.869,18</b>														
5.1	<b>PARÉDES</b>		<b>1</b>	<b>48.306,63</b>	<b>48.306,63</b>														
5.1.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	681,15	3,67	2.499,82			681,15	R\$ 2.499,82	100,00%	100,00%	681,15	R\$ 2.499,82	0,00	R\$ 0,00				
5.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	681,15	13,59	9.256,83			681,15	R\$ 9.256,83	100,00%	100,00%	681,15	R\$ 9.256,83	0,00	R\$ 0,00				

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2026 a 05/02/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 05/02/2026											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA											
LICITAÇÃO: CR 02/2025						ORDEN DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 321.071,16			
CONTRATO: 132/2025						ESTA MEDIÇÃO:						R\$ 124.251,49		SALDO DO CONTRATO:		R\$ 196.819,67	
SALDO ANTERIOR:		R\$ 321.071,16				ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
5.1.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	2328,88	4,97	11.574,53			2328,88	R\$ 11.574,53	100,00%	100,00%	2328,88	R\$ 11.574,53	0,00	R\$ 0,00		
5.1.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	681,15	10,46	7.124,83			681,15	R\$ 7.124,83	100,00%	100,00%	681,15	R\$ 7.124,83	0,00	R\$ 0,00		
5.1.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	1706,56	10,46	17.850,62			1706,56	R\$ 17.850,62	100,00%	100,00%	1706,56	R\$ 17.850,62	0,00	R\$ 0,00		
5.2	<b>TETO</b>		<b>1</b>	<b>21.187,65</b>	<b>21.187,65</b>												
5.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	607,88	4,15	2.522,70			607,88	R\$ 2.522,70	100,00%	100,00%	607,88	R\$ 2.522,70	0,00	R\$ 0,00		
5.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	303,94	24,97	7.589,38			303,94	R\$ 7.589,38	100,00%	100,00%	303,94	R\$ 7.589,38	0,00	R\$ 0,00		
5.2.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	607,88	4,97	3.021,16			607,88	R\$ 3.021,16	100,00%	100,00%	607,88	R\$ 3.021,16	0,00	R\$ 0,00		
5.2.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	607,88	13,25	8.054,41			607,88	R\$ 8.054,41	100,00%	100,00%	607,88	R\$ 8.054,41	0,00	R\$ 0,00		
5.3	<b>PINTURA ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>	<b>10.487,06</b>	<b>10.487,06</b>												
5.3.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	m²	77,84	2,43	189,15			77,84	R\$ 189,15	100,00%	100,00%	77,84	R\$ 189,15	0,00	R\$ 0,00		
5.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	77,84	21,31	1.658,77			77,84	R\$ 1.658,77	100,00%	100,00%	77,84	R\$ 1.658,77	0,00	R\$ 0,00		
5.3.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	m²	198,1	6,24	1.236,14			198,10	R\$ 1.236,14	100,00%	100,00%	198,10	R\$ 1.236,14	0,00	R\$ 0,00		
5.3.4	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	198,1	37,37	7.403,00			198,10	R\$ 7.403,00	100,00%	100,00%	198,10	R\$ 7.403,00	0,00	R\$ 0,00		
5.4	<b>MANUTENÇÃO ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>	<b>3.887,84</b>	<b>3.887,84</b>												
5.4.1	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	80	26,99	2.159,20				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	80,00	R\$ 2.159,20		
5.4.2	MARCENEIRO (HORISTA)	H	64	27,01	1.728,64			64,00	R\$ 1.728,64	100,00%	100,00%	64,00	R\$ 1.728,64	0,00	R\$ 0,00		
6	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		<b>1</b>	<b>8.019,00</b>	<b>8.019,00</b>												
6.1	<b>LIMPEZA</b>		<b>1</b>	<b>8.019,00</b>	<b>8.019,00</b>												
6.1.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	900	8,91	8.019,00				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	900,00	R\$ 8.019,00		
<b>VALOR TOTAL DA OBRA:</b>					<b>321.071,16</b>	<b>TOTAL MEDIÇÃO:</b>					<b>R\$ 124.251,49</b>	<b>R\$ 196.819,67</b>					
<b>Muriáé, 05 de fevereiro de 2026</b>																	
<p>_____ Allan Cardoso Melo Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D</p>						<p>_____ Jacqueline Moreira Nicolay Secco Responsável Técnico Prefeitura - CREA MG 397150</p>						<p>_____ Vander Júnior Barbosa Engenheiro Fiscal Prefeitura - CREA MG 234884</p>					
						<p>_____ Maria Izabel Rossi Vernier Magalhães Secretária Municipal de Educação</p>											