

| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                       |               |                                                          |              |                    |             |                      |                  |        |              | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/05/2026 a 30/06/2026 |             |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------|--------|--------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|--|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                       |               | DATA: 30/06/2026                                         |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                       |               | EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| LICITAÇÃO: CR 06/2025                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                       |               | ORDEM DE SERVIÇO:                                        |              |                    |             |                      |                  |        |              | VALOR DO CONTRATO:                           |             | R\$ 234.763,72    |  |
| CONTRATO: 139/2025                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                       |               | ESTA MEDIÇÃO:                                            |              |                    |             | R\$ 63.427,15        |                  |        |              | SALDO DO CONTRATO:                           |             | R\$ 48.500,26     |  |
| SALDO ANTERIOR:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | R\$ 122.836,31        |               |                                                          |              | ACUMULADO ANTERIOR |             | REALIZADO NO PERÍODO |                  |        |              | ACUMULADO TOTAL                              |             | SALDO DO CONTRATO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | CONTRATO              |               |                                                          |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                          | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID.  | QUANT. | PREÇO UNIT. (com BDI) | PREÇO TOTAL   | QUANT                                                    | VALOR TOTAL  | QUANT.             | VALOR TOTAL | QUANT. PREVISTA(%)   | QUANT. EXECUTADA | QUANT. | VALOR TOTAL  | QUANT.                                       | VALOR TOTAL |                   |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                       | R\$ 1.298,48  |                                                          |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                           | PLACA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                       | R\$ 1.298,48  |                                                          |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un     | 1      | R\$ 1.298,48          | R\$ 1.298,48  | 1,00                                                     | R\$ 1.298,48 |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 1,00   | R\$ 1.298,48 | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                             | SALA DA DIRETORA / SALA DOS PROFESSORES                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                       | R\$ 96.831,24 |                                                          |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                           | LOCAÇÕES NECESSÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                       | R\$ 2.014,78  |                                                          |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM                                                                                                                                                                           | m2xmês | 6      | R\$ 15,18             | R\$ 91,08     | 6,00                                                     | R\$ 91,08    |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 6,00   | R\$ 91,08    | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA CORPO EM MADEIRA                                                                                                                                                          | m²     | 6      | R\$ 10,59             | R\$ 63,54     | 6                                                        | R\$ 63,54    |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 6,00   | R\$ 63,54    | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                         | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                                                                                                             | M      | 22,66  | R\$ 82,09             | R\$ 1.860,16  | 22,66                                                    | R\$ 1.860,16 |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 22,66  | R\$ 1.860,16 | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                           | SERVIÇOS INICIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                       | R\$ 4.523,76  |                                                          |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                         | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                   | m³     | 6      | R\$ 100,27            | R\$ 601,62    | 6,00                                                     | R\$ 601,62   |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 6,00   | R\$ 601,62   | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.2.2                                                                                                                                                                                                                                         | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE                                                                                                                                                                                                                       | m³     | 4,2    | R\$ 86,51             | R\$ 363,34    | 4,20                                                     | R\$ 363,34   |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 4,20   | R\$ 363,34   | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.2.3                                                                                                                                                                                                                                         | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)                                                                                                                                                                                        | m²     | 40     | R\$ 88,97             | R\$ 3.558,80  | 40,00                                                    | R\$ 3.558,80 |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 40,00  | R\$ 3.558,80 | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                           | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                       | R\$ 5.339,68  |                                                          |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| 2.3.1                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                           | KG     | 92,4   | R\$ 12,09             | R\$ 1.117,12  | 92,40                                                    | R\$ 1.117,12 |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 92,40  | R\$ 1.117,12 | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.3.2                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                            | KG     | 71,5   | R\$ 13,70             | R\$ 979,55    | 71,50                                                    | R\$ 979,55   |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 71,50  | R\$ 979,55   | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.3.3                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                            | KG     | 21,3   | R\$ 16,00             | R\$ 340,80    | 21,30                                                    | R\$ 340,80   |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 21,30  | R\$ 340,80   | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.3.4                                                                                                                                                                                                                                         | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                                                                                  | m³     | 3,2    | R\$ 906,94            | R\$ 2.902,21  | 3,20                                                     | R\$ 2.902,21 |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 3,20   | R\$ 2.902,21 | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                           | PILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                       | R\$ 4.449,34  |                                                          |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| 2.4.1                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                           | KG     | 181,3  | R\$ 12,09             | R\$ 2.191,92  | 181,30                                                   | R\$ 2.191,92 |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 181,30 | R\$ 2.191,92 | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.4.2                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                            | KG     | 54,7   | R\$ 16,00             | R\$ 875,20    | 54,70                                                    | R\$ 875,20   |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 54,70  | R\$ 875,20   | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.4.3                                                                                                                                                                                                                                         | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                                                                                                                                                                                           | m³     | 1,8    | R\$ 767,90            | R\$ 1.382,22  | 1,80                                                     | R\$ 1.382,22 |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 1,80   | R\$ 1.382,22 | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                           | VIGAS BALDRAME                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                       | R\$ 2.834,45  |                                                          |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| 2.5.1                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                            | KG     | 51     | R\$ 13,70             | R\$ 698,70    | 51,00                                                    | R\$ 698,70   |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 51,00  | R\$ 698,70   | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.5.2                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                            | KG     | 22,3   | R\$ 16,00             | R\$ 356,80    | 22,30                                                    | R\$ 356,80   |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 22,30  | R\$ 356,80   | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.5.3                                                                                                                                                                                                                                         | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                                                                                                                                                      | m³     | 1,1    | R\$ 769,86            | R\$ 846,85    | 1,10                                                     | R\$ 846,85   |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 1,10   | R\$ 846,85   | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.5.4                                                                                                                                                                                                                                         | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE                                                                                                                                                                                                                       | m³     | 2,22   | R\$ 86,51             | R\$ 192,05    | 2,22                                                     | R\$ 192,05   |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 2,22   | R\$ 192,05   | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.5.5                                                                                                                                                                                                                                         | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                                               | m²     | 20,5   | R\$ 36,10             | R\$ 740,05    | 20,50                                                    | R\$ 740,05   |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 20,50  | R\$ 740,05   | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                           | VIGAS AÉREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                       | R\$ 5.032,94  |                                                          |              |                    |             |                      |                  |        |              |                                              |             |                   |  |
| 2.6.1                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                           | KG     | 99     | R\$ 12,09             | R\$ 1.196,91  | 99                                                       | R\$ 1.196,91 |                    | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 99,00  | R\$ 1.196,91 | 0,00                                         | R\$ 0,00    |                   |  |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                       |               |                                                          |               |                    |              |                      |                  |        |               | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/05/2026 a 30/06/2026 |              |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|--------|---------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                       |               | DATA: 30/06/2026                                         |               |                    |              |                      |                  |        |               |                                              |              |                   |  |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                       |               | EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA |               |                    |              |                      |                  |        |               |                                              |              |                   |  |
| LICITAÇÃO: CR 06/2025                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                       |               | ORDEN DE SERVIÇO:                                        |               |                    |              |                      |                  |        |               | VALOR DO CONTRATO:                           |              | R\$ 234.763,72    |  |
| CONTRATO: 139/2025                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                       |               | ESTA MEDIÇÃO:                                            |               |                    |              | R\$ 63.427,15        |                  |        |               | SALDO DO CONTRATO:                           |              | R\$ 48.500,26     |  |
| SALDO ANTERIOR:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        | R\$ 122.836,31        |               |                                                          |               | ACUMULADO ANTERIOR |              | REALIZADO NO PERÍODO |                  |        |               | ACUMULADO TOTAL                              |              | SALDO DO CONTRATO |  |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                       |               |                                                          |               |                    |              |                      |                  |        |               |                                              |              |                   |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                          | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (com BDI) | PREÇO TOTAL   | QUANT                                                    | VALOR TOTAL   | QUANT.             | VALOR TOTAL  | QUANT. PREVISTA(%)   | QUANT. EXECUTADA | QUANT. | VALOR TOTAL   | QUANT.                                       | VALOR TOTAL  |                   |  |
| 2.6.2                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                         | KG    | 72,7   | R\$ 13,70             | R\$ 995,99    | 72,7                                                     | R\$ 995,99    |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                | 100,00%          | 72,70  | R\$ 995,99    | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.6.3                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                         | KG    | 52,4   | R\$ 16,00             | R\$ 838,40    | 52,4                                                     | R\$ 838,40    |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                | 100,00%          | 52,40  | R\$ 838,40    | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.6.4                                                                                                                                                                                                                                         | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                                                                                                   | m³    | 2,6    | R\$ 769,86            | R\$ 2.001,64  | 2,6                                                      | R\$ 2.001,64  |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                | 100,00%          | 2,60   | R\$ 2.001,64  | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                                           | LAJE BASE                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                       | R\$ 3.467,56  |                                                          |               |                    |              |                      |                  |        |               |                                              |              |                   |  |
| 2.7.1                                                                                                                                                                                                                                         | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                                                                                                                                                                                                      | m²    | 32     | R\$ 2,78              | R\$ 88,96     |                                                          |               | 32,00              | R\$ 88,96    | 100,00%              | 100,00%          | 32,00  | R\$ 88,96     | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.7.2                                                                                                                                                                                                                                         | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                                                                                                                           | m³    | 2,56   | R\$ 736,17            | R\$ 1.884,60  |                                                          |               | 2,56               | R\$ 1.884,60 | 100,00%              | 100,00%          | 2,56   | R\$ 1.884,60  | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.7.3                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021                                                                                                                                             | KG    | 100    | R\$ 14,94             | R\$ 1.494,00  |                                                          |               | 100,00             | R\$ 1.494,00 | 100,00%              | 100,00%          | 100,00 | R\$ 1.494,00  | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.8                                                                                                                                                                                                                                           | LAJE PRÉ-MOLDADA                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                       | R\$ 11.209,92 |                                                          |               |                    |              |                      |                  |        |               |                                              |              |                   |  |
| 2.8.1                                                                                                                                                                                                                                         | LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m²    | 56     | R\$ 146,82            | R\$ 8.221,92  | 33,6                                                     | R\$ 4.933,15  | 22,40              | R\$ 3.288,77 | 40,00%               | 100,00%          | 56,00  | R\$ 8.221,92  | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.8.2                                                                                                                                                                                                                                         | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021                                                                                                                                             | KG    | 200    | R\$ 14,94             | R\$ 2.988,00  | 120                                                      | R\$ 1.792,80  | 80,00              | R\$ 1.195,20 | 40,00%               | 100,00%          | 200,00 | R\$ 2.988,00  | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.9                                                                                                                                                                                                                                           | VERGA                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                       | R\$ 335,20    |                                                          |               |                    |              |                      |                  |        |               |                                              |              |                   |  |
| 2.9.1                                                                                                                                                                                                                                         | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                            | M     | 9,4    | R\$ 35,66             | R\$ 335,20    | 9,4                                                      | R\$ 335,20    |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                | 100,00%          | 9,40   | R\$ 335,20    | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.10                                                                                                                                                                                                                                          | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                       | R\$ 21.535,66 |                                                          |               |                    |              |                      |                  |        |               |                                              |              |                   |  |
| 2.10.1                                                                                                                                                                                                                                        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                                                                                      | m²    | 161,63 | R\$ 83,59             | R\$ 13.510,65 | 121,13                                                   | R\$ 10.125,26 | 10,00              | R\$ 835,90   | 6,19%                | 81,13%           | 131,13 | R\$ 10.961,16 | 30,50                                        | R\$ 2.549,50 |                   |  |
| 2.10.2                                                                                                                                                                                                                                        | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                                                                                       | m²    | 234,17 | R\$ 6,04              | R\$ 1.414,39  |                                                          |               | 234,17             | R\$ 1.414,39 | 100,00%              | 100,00%          | 234,17 | R\$ 1.414,39  | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.10.3                                                                                                                                                                                                                                        | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                               | m²    | 234,17 | R\$ 28,23             | R\$ 6.610,62  |                                                          |               | 234,17             | R\$ 6.610,62 | 100,00%              | 100,00%          | 234,17 | R\$ 6.610,62  | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.11                                                                                                                                                                                                                                          | REVESTIEMNTO                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                       | R\$ 22.307,03 |                                                          |               |                    |              |                      |                  |        |               |                                              |              |                   |  |
| 2.11.1                                                                                                                                                                                                                                        | PISO / CONTRAPISO                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                       | R\$ 8.362,61  |                                                          |               |                    |              |                      |                  |        |               |                                              |              |                   |  |
| 2.11.1.1                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                                  | m²    | 50,92  | R\$ 63,06             | R\$ 3.211,02  |                                                          |               | 50,92              | R\$ 3.211,02 | 100,00%              | 100,00%          | 50,92  | R\$ 3.211,02  | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                   |  |
| 2.11.1.2                                                                                                                                                                                                                                      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                                                        | m²    | 56     | R\$ 70,69             | R\$ 3.958,64  |                                                          |               | 28,60              | R\$ 2.021,73 | 51,07%               | 51,07%           | 28,60  | R\$ 2.021,73  | 27,40                                        | R\$ 1.936,91 |                   |  |
| 2.11.1.3                                                                                                                                                                                                                                      | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                                                                         | M     | 46,28  | R\$ 13,53             | R\$ 626,17    |                                                          |               | 24,95              | R\$ 337,57   | 53,91%               | 53,91%           | 24,95  | R\$ 337,57    | 21,33                                        | R\$ 288,59   |                   |  |
| 2.11.1.4                                                                                                                                                                                                                                      | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                     | M     | 1,6    | R\$ 105,03            | R\$ 168,05    |                                                          |               |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00      | 1,60                                         | R\$ 168,05   |                   |  |
| 2.11.1.5                                                                                                                                                                                                                                      | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                                                | M     | 3      | R\$ 132,91            | R\$ 398,73    |                                                          |               |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00      | 3,00                                         | R\$ 398,73   |                   |  |
| 2.11.2                                                                                                                                                                                                                                        | PAREDES                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                       | R\$ 9.093,34  |                                                          |               |                    |              |                      |                  |        |               |                                              |              |                   |  |
| 2.11.2.1                                                                                                                                                                                                                                      | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                         | m²    | 234,17 | R\$ 22,15             | R\$ 5.186,87  |                                                          |               |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00      | 234,17                                       | R\$ 5.186,87 |                   |  |
| 2.11.2.2                                                                                                                                                                                                                                      | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                           | m²    | 234,17 | R\$ 5,27              | R\$ 1.234,08  |                                                          |               |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00      | 234,17                                       | R\$ 1.234,08 |                   |  |
| 2.11.2.3                                                                                                                                                                                                                                      | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                              | m²    | 84,67  | R\$ 11,40             | R\$ 965,24    |                                                          |               |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00      | 84,67                                        | R\$ 965,24   |                   |  |
| 2.11.2.4                                                                                                                                                                                                                                      | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                              | m²    | 149,75 | R\$ 11,40             | R\$ 1.707,15  |                                                          |               |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00      | 149,75                                       | R\$ 1.707,15 |                   |  |
| 2.11.3                                                                                                                                                                                                                                        | TETO                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                       | R\$ 4.851,08  |                                                          |               |                    |              |                      |                  |        |               |                                              |              |                   |  |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |       |        |                       |              |                                                          |             |                    |              |                    |                  |                      |              | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/05/2026 a 30/06/2026 |              |                 |  |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--|-------------------|--|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |       |        |                       |              | DATA: 30/06/2026                                         |             |                    |              |                    |                  |                      |              |                                              |              |                 |  |                   |  |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA |                                                                                                                                                                                           |       |        |                       |              | EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA |             |                    |              |                    |                  |                      |              |                                              |              |                 |  |                   |  |
| LICITAÇÃO: CR 06/2025                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |       |        |                       |              | ORDEM DE SERVIÇO:                                        |             |                    |              |                    |                  |                      |              | VALOR DO CONTRATO:                           |              | R\$ 234.763,72  |  |                   |  |
| CONTRATO: 139/2025                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |       |        |                       |              | ESTA MEDIÇÃO:                                            |             |                    |              | R\$ 63.427,15      |                  |                      |              | SALDO DO CONTRATO:                           |              | R\$ 48.500,26   |  |                   |  |
| SALDO ANTERIOR:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |       |        | R\$ 122.836,31        |              |                                                          |             | ACUMULADO ANTERIOR |              |                    |                  | REALIZADO NO PERÍODO |              |                                              |              | ACUMULADO TOTAL |  | SALDO DO CONTRATO |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                          | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                             | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (com BDI) | PREÇO TOTAL  | QUANT                                                    | VALOR TOTAL | QUANT.             | VALOR TOTAL  | QUANT. PREVISTA(%) | QUANT. EXECUTADA | QUANT.               | VALOR TOTAL  | QUANT.                                       | VALOR TOTAL  |                 |  |                   |  |
| 2.11.3.1                                                                                                                                                                                                                                      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022                                            | m²    | 50,93  | R\$ 6,04              | R\$ 307,62   |                                                          |             | 50,93              | R\$ 307,62   | 100,00%            | 100,00%          | 50,93                | R\$ 307,62   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 2.11.3.2                                                                                                                                                                                                                                      | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024                    | m²    | 50,93  | R\$ 28,23             | R\$ 1.437,75 |                                                          |             | 50,93              | R\$ 1.437,75 | 100,00%            | 100,00%          | 50,93                | R\$ 1.437,75 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 2.11.3.3                                                                                                                                                                                                                                      | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024                                                                | m²    | 50,93  | R\$ 40,23             | R\$ 2.048,91 |                                                          |             | 0,00               | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 50,93                                        | R\$ 2.048,91 |                 |  |                   |  |
| 2.11.3.4                                                                                                                                                                                                                                      | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023                                                                                                                  | m²    | 50,93  | R\$ 6,46              | R\$ 329,01   |                                                          |             | 0,00               | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 50,93                                        | R\$ 329,01   |                 |  |                   |  |
| 2.11.3.5                                                                                                                                                                                                                                      | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023                                                                                                      | m²    | 50,93  | R\$ 14,29             | R\$ 727,79   |                                                          |             | 0,00               | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 50,93                                        | R\$ 727,79   |                 |  |                   |  |
| 2.12                                                                                                                                                                                                                                          | COBERTURA                                                                                                                                                                                 |       |        |                       | R\$ 6.739,41 |                                                          |             |                    |              |                    |                  |                      |              |                                              |              |                 |  |                   |  |
| 2.12.1                                                                                                                                                                                                                                        | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019      | m²    | 25,2   | R\$ 33,96             | R\$ 855,79   |                                                          |             | 25,20              | R\$ 855,79   | 100,00%            | 100,00%          | 25,20                | R\$ 855,79   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 2.12.2                                                                                                                                                                                                                                        | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019 | m²    | 25,2   | R\$ 46,37             | R\$ 1.168,52 |                                                          |             | 25,20              | R\$ 1.168,52 | 100,00%            | 100,00%          | 25,20                | R\$ 1.168,52 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 2.12.3                                                                                                                                                                                                                                        | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                           | M     | 5,65   | R\$ 79,19             | R\$ 447,42   |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 5,65                                         | R\$ 447,42   |                 |  |                   |  |
| 2.12.4                                                                                                                                                                                                                                        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022                                                                   | M     | 6,4    | R\$ 33,26             | R\$ 212,86   |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 6,40                                         | R\$ 212,86   |                 |  |                   |  |
| 2.12.5                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022                                       | UN    | 2      | R\$ 40,49             | R\$ 80,98    |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 2,00                                         | R\$ 80,98    |                 |  |                   |  |
| 2.12.6                                                                                                                                                                                                                                        | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_ 07/2019                                                             | M     | 13,52  | R\$ 59,06             | R\$ 798,49   |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 13,52                                        | R\$ 798,49   |                 |  |                   |  |
| 2.12.7                                                                                                                                                                                                                                        | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020                                                                       | M     | 20,36  | R\$ 155,96            | R\$ 3.175,35 |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 20,36                                        | R\$ 3.175,35 |                 |  |                   |  |
| 2.13                                                                                                                                                                                                                                          | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                     |       |        |                       | R\$ 3.599,47 |                                                          |             |                    |              |                    |                  |                      |              |                                              |              |                 |  |                   |  |
| 2.13.1                                                                                                                                                                                                                                        | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                                                                                  | UN    | 4      | R\$ 22,61             | R\$ 90,44    |                                                          |             | 4,00               | R\$ 90,44    | 100,00%            | 100,00%          | 4,00                 | R\$ 90,44    | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 2.13.2                                                                                                                                                                                                                                        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                               | M     | 71,25  | R\$ 11,69             | R\$ 832,91   |                                                          |             | 71,25              | R\$ 832,91   | 100,00%            | 100,00%          | 71,25                | R\$ 832,91   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 2.13.3                                                                                                                                                                                                                                        | LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                    | UN    | 4      | R\$ 6,76              | R\$ 27,04    |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 4,00                                         | R\$ 27,04    |                 |  |                   |  |
| 2.13.4                                                                                                                                                                                                                                        | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA                                                 | un    | 4      | R\$ 20,44             | R\$ 81,76    |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 4,00                                         | R\$ 81,76    |                 |  |                   |  |
| 2.13.5                                                                                                                                                                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                                          | M     | 14,7   | R\$ 3,63              | R\$ 53,36    |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 14,70                                        | R\$ 53,36    |                 |  |                   |  |
| 2.13.6                                                                                                                                                                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                                          | M     | 18,51  | R\$ 3,63              | R\$ 67,19    |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 18,51                                        | R\$ 67,19    |                 |  |                   |  |
| 2.13.7                                                                                                                                                                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                                          | M     | 17,1   | R\$ 3,63              | R\$ 62,07    |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 17,10                                        | R\$ 62,07    |                 |  |                   |  |
| 2.13.8                                                                                                                                                                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                                          | M     | 7,4    | R\$ 3,63              | R\$ 26,86    |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 7,40                                         | R\$ 26,86    |                 |  |                   |  |
| 2.13.9                                                                                                                                                                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                                         | M     | 63,11  | R\$ 5,84              | R\$ 368,56   |                                                          |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 63,11                                        | R\$ 368,56   |                 |  |                   |  |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                |         |                       |                |                    |               |                                                          |             |                      |                  | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/05/2026 a 30/06/2026 |               |                 |              |                    |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|---------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|--|---------------|--|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                |         |                       |                |                    |               | DATA: 30/06/2026                                         |             |                      |                  |                                              |               |                 |              |                    |  |               |  |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                |         |                       |                |                    |               | EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA |             |                      |                  |                                              |               |                 |              |                    |  |               |  |
| LICITAÇÃO: CR 06/2025                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                |         |                       |                |                    |               | ORDEM DE SERVIÇO:                                        |             |                      |                  | VALOR DO CONTRATO:                           |               | R\$ 234.763,72  |              |                    |  |               |  |
| CONTRATO: 139/2025                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                |         |                       |                |                    |               | ESTA MEDIÇÃO:                                            |             |                      |                  | R\$ 63.427,15                                |               |                 |              | SALDO DO CONTRATO: |  | R\$ 48.500,26 |  |
| SALDO ANTERIOR:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | R\$ 122.836,31 |         |                       |                | ACUMULADO ANTERIOR |               |                                                          |             | REALIZADO NO PERÍODO |                  |                                              |               | ACUMULADO TOTAL |              | SALDO DO CONTRATO  |  |               |  |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                |         |                       |                |                    |               |                                                          |             |                      |                  |                                              |               |                 |              |                    |  |               |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                          | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | UNID.          | QUANT.  | PREÇO UNIT. (com BDI) | PREÇO TOTAL    | QUANT              | VALOR TOTAL   | QUANT.                                                   | VALOR TOTAL | QUANT. PREVISTA(%)   | QUANT. EXECUTADA | QUANT.                                       | VALOR TOTAL   | QUANT.          | VALOR TOTAL  |                    |  |               |  |
| 2.13.10                                                                                                                                                                                                                                       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                |  |  | M              | 33,7    | R\$ 5,84              | R\$ 196,81     |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 33,70           | R\$ 196,81   |                    |  |               |  |
| 2.13.11                                                                                                                                                                                                                                       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                |  |  | M              | 29,4    | R\$ 5,84              | R\$ 171,70     |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 29,40           | R\$ 171,70   |                    |  |               |  |
| 2.13.12                                                                                                                                                                                                                                       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                |  |  | M              | 62,35   | R\$ 5,84              | R\$ 364,12     |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 62,35           | R\$ 364,12   |                    |  |               |  |
| 2.13.13                                                                                                                                                                                                                                       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                                                   |  |  | UN             | 4       | R\$ 16,42             | R\$ 65,68      |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 4,00            | R\$ 65,68    |                    |  |               |  |
| 2.13.14                                                                                                                                                                                                                                       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                       |  |  | UN             | 1       | R\$ 490,07            | R\$ 490,07     |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 1,00            | R\$ 490,07   |                    |  |               |  |
| 2.13.15                                                                                                                                                                                                                                       | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                               |  |  | UN             | 4       | R\$ 14,48             | R\$ 57,92      |                    |               | 4,00                                                     | R\$ 57,92   | 100,00%              | 100,00%          | 4,00                                         | R\$ 57,92     | 0,00            | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 2.13.16                                                                                                                                                                                                                                       | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                               |  |  | UN             | 8       | R\$ 22,60             | R\$ 180,80     |                    |               | 8,00                                                     | R\$ 180,80  | 100,00%              | 100,00%          | 8,00                                         | R\$ 180,80    | 0,00            | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 2.13.17                                                                                                                                                                                                                                       | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                     |  |  | UN             | 2       | R\$ 34,76             | R\$ 69,52      |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 2,00            | R\$ 69,52    |                    |  |               |  |
| 2.13.18                                                                                                                                                                                                                                       | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                |  |  | UN             | 4       | R\$ 36,38             | R\$ 145,52     |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 4,00            | R\$ 145,52   |                    |  |               |  |
| 2.13.19                                                                                                                                                                                                                                       | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                                                |  |  | UN             | 6       | R\$ 41,19             | R\$ 247,14     |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 6,00            | R\$ 247,14   |                    |  |               |  |
| 2.14                                                                                                                                                                                                                                          | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                |         |                       | R\$ 3.442,04   |                    |               |                                                          |             |                      |                  |                                              |               |                 |              |                    |  |               |  |
| 2.14.1                                                                                                                                                                                                                                        | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                               |  |  | UN             | 2       | R\$ 403,19            | R\$ 806,38     |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 2,00            | R\$ 806,38   |                    |  |               |  |
| 2.14.2                                                                                                                                                                                                                                        | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                               |  |  | UN             | 2       | R\$ 384,42            | R\$ 768,84     |                    |               | 2,00                                                     | R\$ 768,84  | 100,00%              | 100,00%          | 2,00                                         | R\$ 768,84    | 0,00            | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 2.14.3                                                                                                                                                                                                                                        | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                            |  |  | M              | 10      | R\$ 13,90             | R\$ 139,00     |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 10,00           | R\$ 139,00   |                    |  |               |  |
| 2.14.4                                                                                                                                                                                                                                        | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                 |  |  | UN             | 2       | R\$ 201,63            | R\$ 403,26     |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 2,00            | R\$ 403,26   |                    |  |               |  |
| 2.14.5                                                                                                                                                                                                                                        | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  |  | m²             | 3       | R\$ 390,56            | R\$ 1.171,68   |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 3,00            | R\$ 1.171,68 |                    |  |               |  |
| 2.14.6                                                                                                                                                                                                                                        | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                                                                                                |  |  | m²             | 6,72    | R\$ 22,75             | R\$ 152,88     |                    |               |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 0,00%            | 0,00                                         | R\$ 0,00      | 6,72            | R\$ 152,88   |                    |  |               |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                             | REPAROS NA INSTITUIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                |         |                       | R\$ 127.770,50 |                    |               |                                                          |             |                      |                  |                                              |               |                 |              |                    |  |               |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                           | LOCAÇÕES NECESSÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                |         |                       | R\$ 257,70     |                    |               |                                                          |             |                      |                  |                                              |               |                 |              |                    |  |               |  |
| 3.1.1                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM                                                                                                                                                                                    |  |  | m2xmês         | 10      | R\$ 15,18             | R\$ 151,80     | 10,00              | R\$ 151,80    |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 10,00                                        | R\$ 151,80    | 0,00            | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA CORPO EM MADEIRA                                                                                                                                                                   |  |  | m²             | 10      | R\$ 10,59             | R\$ 105,90     | 10,00              | R\$ 105,90    |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 10,00                                        | R\$ 105,90    | 0,00            | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                           | PAREDES - PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                |         |                       | R\$ 53.191,85  |                    |               |                                                          |             |                      |                  |                                              |               |                 |              |                    |  |               |  |
| 3.2.1                                                                                                                                                                                                                                         | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | m²             | 2038,06 | R\$ 3,82              | R\$ 7.785,39   | 2038,06            | R\$ 7.785,39  |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 2038,06                                      | R\$ 7.785,39  | 0,00            | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.2.2                                                                                                                                                                                                                                         | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                       |  |  | m²             | 800     | R\$ 14,29             | R\$ 11.432,00  | 800,00             | R\$ 11.432,00 |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 800,00                                       | R\$ 11.432,00 | 0,00            | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.2.3                                                                                                                                                                                                                                         | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | m²             | 2038,06 | R\$ 5,27              | R\$ 10.740,58  | 2038,06            | R\$ 10.740,58 |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 2038,06                                      | R\$ 10.740,58 | 0,00            | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.2.4                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                          |  |  | m²             | 22,3    | R\$ 11,40             | R\$ 254,22     | 22,30              | R\$ 254,22    |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 22,30                                        | R\$ 254,22    | 0,00            | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.2.5                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                          |  |  | m²             | 692,21  | R\$ 11,40             | R\$ 7.891,19   | 692,21             | R\$ 7.891,19  |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 692,21                                       | R\$ 7.891,19  | 0,00            | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.2.6                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                          |  |  | m²             | 1323,55 | R\$ 11,40             | R\$ 15.088,47  | 1323,55            | R\$ 15.088,47 |                                                          | R\$ 0,00    | 0,00%                | 100,00%          | 1323,55                                      | R\$ 15.088,47 | 0,00            | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                           | TETO - PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                |         |                       | R\$ 25.441,25  |                    |               |                                                          |             |                      |                  |                                              |               |                 |              |                    |  |               |  |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                       |               |                                                          |              |                    |              |                    |                  |                      |              |                                              |              |                 |  |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--|-------------------|--|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                       |               | DATA: 30/06/2026                                         |              |                    |              |                    |                  |                      |              | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/05/2026 a 30/06/2026 |              |                 |  |                   |  |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                       |               | EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA |              |                    |              |                    |                  |                      |              |                                              |              |                 |  |                   |  |
| LICITAÇÃO: CR 06/2025                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                       |               | ORDEM DE SERVIÇO:                                        |              |                    |              |                    |                  |                      |              | VALOR DO CONTRATO:                           |              | R\$ 234.763,72  |  |                   |  |
| CONTRATO: 139/2025                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                       |               | ESTA MEDIÇÃO:                                            |              |                    |              | R\$ 63.427,15      |                  |                      |              | SALDO DO CONTRATO:                           |              | R\$ 48.500,26   |  |                   |  |
| SALDO ANTERIOR:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | R\$ 122.836,31        |               |                                                          |              | ACUMULADO ANTERIOR |              |                    |                  | REALIZADO NO PERÍODO |              |                                              |              | ACUMULADO TOTAL |  | SALDO DO CONTRATO |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                          | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (com BDI) | PREÇO TOTAL   | QUANT                                                    | VALOR TOTAL  | QUANT.             | VALOR TOTAL  | QUANT. PREVISTA(%) | QUANT. EXECUTADA | QUANT.               | VALOR TOTAL  | QUANT.                                       | VALOR TOTAL  |                 |  |                   |  |
| 3.3.1                                                                                                                                                                                                                                         | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                    | m²    | 668,1  | R\$ 4,32              | R\$ 2.886,19  | 668,10                                                   | R\$ 2.886,19 |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 100,00%          | 668,10               | R\$ 2.886,19 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 3.3.2                                                                                                                                                                                                                                         | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                           | m²    | 334,05 | R\$ 26,02             | R\$ 8.691,98  | 334,05                                                   | R\$ 8.691,98 |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 100,00%          | 334,05               | R\$ 8.691,98 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 3.3.3                                                                                                                                                                                                                                         | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 668,1  | R\$ 6,46              | R\$ 4.315,93  | 668,10                                                   | R\$ 4.315,93 |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 100,00%          | 668,10               | R\$ 4.315,93 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 3.3.4                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                               | m²    | 668,1  | R\$ 14,29             | R\$ 9.547,15  | 668,10                                                   | R\$ 9.547,15 |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 100,00%          | 668,10               | R\$ 9.547,15 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                           | PINTURA ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                       | R\$ 16.869,62 |                                                          |              |                    |              |                    |                  |                      |              |                                              |              |                 |  |                   |  |
| 3.4.1                                                                                                                                                                                                                                         | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021                                                                                                                                                                                                                               | m²    | 342,2  | R\$ 2,56              | R\$ 876,03    |                                                          |              | 316,05             | R\$ 809,09   | 92,36%             | 92,36%           | 316,05               | R\$ 809,09   | 26,15                                        | R\$ 66,94    |                 |  |                   |  |
| 3.4.2                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA COM FUNDO NIVELADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA OU ESQUADRIA DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO                                                                                                                             | m²    | 342,2  | R\$ 17,97             | R\$ 6.149,33  |                                                          |              | 316,05             | R\$ 5.679,42 | 92,36%             | 92,36%           | 316,05               | R\$ 5.679,42 | 26,15                                        | R\$ 469,92   |                 |  |                   |  |
| 3.4.3                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                                                                                  | m²    | 342,2  | R\$ 22,75             | R\$ 7.785,05  |                                                          |              | 316,05             | R\$ 7.190,14 | 92,36%             | 92,36%           | 316,05               | R\$ 7.190,14 | 26,15                                        | R\$ 594,91   |                 |  |                   |  |
| 3.4.4                                                                                                                                                                                                                                         | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA                                                                                                                                                                                                            | m²    | 32,04  | R\$ 6,52              | R\$ 208,90    |                                                          |              | 32,04              | R\$ 208,90   | 100,00%            | 100,00%          | 32,04                | R\$ 208,90   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 3.4.5                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO                                                                                                                                                      | m²    | 32,04  | R\$ 17,74             | R\$ 568,39    |                                                          |              | 32,04              | R\$ 568,39   | 100,00%            | 100,00%          | 32,04                | R\$ 568,39   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 3.4.6                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO                                                                                                                                                       | m²    | 32,04  | R\$ 40,01             | R\$ 1.281,92  |                                                          |              | 32,04              | R\$ 1.281,92 | 100,00%            | 100,00%          | 32,04                | R\$ 1.281,92 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                           | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                       | R\$ 8.817,80  |                                                          |              |                    |              |                    |                  |                      |              |                                              |              |                 |  |                   |  |
| 3.5.1                                                                                                                                                                                                                                         | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                                                                                             | m²    | 8,64   | R\$ 29,93             | R\$ 258,60    |                                                          |              | 8,64               | R\$ 258,60   | 100,00%            | 100,00%          | 8,64                 | R\$ 258,60   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 3.5.2                                                                                                                                                                                                                                         | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                                                                                              | m²    | 3,64   | R\$ 11,60             | R\$ 42,22     |                                                          |              |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 3,64                                         | R\$ 42,22    |                 |  |                   |  |
| 3.5.3                                                                                                                                                                                                                                         | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m²    | 8,64   | R\$ 351,15            | R\$ 3.033,94  |                                                          |              |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 8,64                                         | R\$ 3.033,94 |                 |  |                   |  |
| 3.5.4                                                                                                                                                                                                                                         | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, UMA FOLHA FIXA E 2 FOLHAS DE ABRIR, BANDEIROLA FIXA COM VIDRO, INCLUSO BATENTE COMPLETO, 6 A 8 DOBRADIÇAS, FECHADURA, PARAFUSOS E BUCHAS, PINTURA OU VERNIZ, VEDAÇÃO E CALEFAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                        | UN    | 1      | R\$ 3.933,61          | R\$ 3.933,61  |                                                          |              |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 1,00                                         | R\$ 3.933,61 |                 |  |                   |  |
| 3.5.5                                                                                                                                                                                                                                         | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                 | UN    | 1      | R\$ 403,19            | R\$ 403,19    |                                                          |              |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 1,00                                         | R\$ 403,19   |                 |  |                   |  |
| 3.5.6                                                                                                                                                                                                                                         | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                               | m²    | 0,5    | R\$ 981,37            | R\$ 490,69    |                                                          |              |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 0,50                                         | R\$ 490,69   |                 |  |                   |  |
| 3.5.7                                                                                                                                                                                                                                         | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                 | UN    | 1      | R\$ 384,42            | R\$ 384,42    |                                                          |              |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 1,00                                         | R\$ 384,42   |                 |  |                   |  |
| 3.5.8                                                                                                                                                                                                                                         | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                              | M     | 5      | R\$ 13,90             | R\$ 69,50     |                                                          |              |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 5,00                                         | R\$ 69,50    |                 |  |                   |  |
| 3.5.9                                                                                                                                                                                                                                         | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                   | UN    | 1      | R\$ 201,63            | R\$ 201,63    |                                                          |              |                    | R\$ 0,00     | 0,00%              | 0,00%            | 0,00                 | R\$ 0,00     | 1,00                                         | R\$ 201,63   |                 |  |                   |  |
| 3.6                                                                                                                                                                                                                                           | AUMENTO ALTURA PILARES ALVENARIA - FACHADA                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                       | R\$ 639,35    |                                                          |              |                    |              |                    |                  |                      |              |                                              |              |                 |  |                   |  |
| 3.6.1                                                                                                                                                                                                                                         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                                                                                                                                    | m²    | 2,03   | R\$ 83,59             | R\$ 169,69    |                                                          |              | 2,03               | R\$ 169,69   | 100,00%            | 100,00%          | 2,03                 | R\$ 169,69   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 3.6.2                                                                                                                                                                                                                                         | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                                                                                                                                     | m²    | 7,2    | R\$ 6,04              | R\$ 43,49     |                                                          |              | 7,20               | R\$ 43,49    | 100,00%            | 100,00%          | 7,20                 | R\$ 43,49    | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 3.6.3                                                                                                                                                                                                                                         | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                                             | m²    | 7,2    | R\$ 28,23             | R\$ 203,26    |                                                          |              | 7,20               | R\$ 203,26   | 100,00%            | 100,00%          | 7,20                 | R\$ 203,26   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |
| 3.6.4                                                                                                                                                                                                                                         | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                         | m²    | 7,2    | R\$ 14,29             | R\$ 102,89    |                                                          |              | 7,20               | R\$ 102,89   | 100,00%            | 100,00%          | 7,20                 | R\$ 102,89   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                 |  |                   |  |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |       |        |                       |              |       |             |                    |              |                                                          |                  |        |              | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/05/2026 a 30/06/2026 |              |                    |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------|--|---------------|--|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |       |        |                       |              |       |             |                    |              | DATA: 30/06/2026                                         |                  |        |              |                                              |              |                    |  |               |  |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA |                                                                                                                                                                                  |       |        |                       |              |       |             |                    |              | EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA |                  |        |              |                                              |              |                    |  |               |  |
| LICITAÇÃO: CR 06/2025                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |       |        |                       |              |       |             |                    |              | ORDEM DE SERVIÇO:                                        |                  |        |              | VALOR DO CONTRATO:                           |              | R\$ 234.763,72     |  |               |  |
| CONTRATO: 139/2025                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |       |        |                       |              |       |             |                    |              | ESTA MEDIÇÃO:                                            |                  |        |              | R\$ 63.427,15                                |              | SALDO DO CONTRATO: |  | R\$ 48.500,26 |  |
| SALDO ANTERIOR:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |       |        | R\$ 122.836,31        |              |       |             | ACUMULADO ANTERIOR |              | REALIZADO NO PERÍODO                                     |                  |        |              | ACUMULADO TOTAL                              |              | SALDO DO CONTRATO  |  |               |  |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |       |        |                       |              |       |             |                    |              |                                                          |                  |        |              |                                              |              |                    |  |               |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                          | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                    | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (com BDI) | PREÇO TOTAL  | QUANT | VALOR TOTAL | QUANT.             | VALOR TOTAL  | QUANT. PREVISTA(%)                                       | QUANT. EXECUTADA | QUANT. | VALOR TOTAL  | QUANT.                                       | VALOR TOTAL  |                    |  |               |  |
| 3.6.5                                                                                                                                                                                                                                         | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                        | m²    | 7,2    | R\$ 5,27              | R\$ 37,94    |       |             | 7,20               | R\$ 37,94    | 100,00%                                                  | 100,00%          | 7,20   | R\$ 37,94    | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.6.6                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                           | m²    | 7,2    | R\$ 11,40             | R\$ 82,08    |       |             | 7,20               | R\$ 82,08    | 100,00%                                                  | 100,00%          | 7,20   | R\$ 82,08    | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.7                                                                                                                                                                                                                                           | AUMENTO ALTURA GRADE - FACHADA                                                                                                                                                   |       |        |                       | R\$ 8.566,24 |       |             |                    |              |                                                          |                  |        |              |                                              |              |                    |  |               |  |
| 3.7.1                                                                                                                                                                                                                                         | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS                                                                                | m²    | 6,87   | R\$ 456,84            | R\$ 3.138,49 |       |             | 6,87               | R\$ 3.138,49 | 100,00%                                                  | 100,00%          | 6,87   | R\$ 3.138,49 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.7.2                                                                                                                                                                                                                                         | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"x3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA                                                                        | m²    | 5,25   | R\$ 469,64            | R\$ 2.465,61 |       |             | 5,25               | R\$ 2.465,61 | 100,00%                                                  | 100,00%          | 5,25   | R\$ 2.465,61 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.7.3                                                                                                                                                                                                                                         | ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO                                                                                                | m²    | 5,25   | R\$ 162,73            | R\$ 854,33   |       |             | 5,25               | R\$ 854,33   | 100,00%                                                  | 100,00%          | 5,25   | R\$ 854,33   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.7.4                                                                                                                                                                                                                                         | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA                                                                                           | m²    | 45,3   | R\$ 6,52              | R\$ 295,36   |       |             | 45,30              | R\$ 295,36   | 100,00%                                                  | 100,00%          | 45,30  | R\$ 295,36   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.7.5                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO                                      | m²    | 45,3   | R\$ 40,01             | R\$ 1.812,45 |       |             | 45,30              | R\$ 1.812,45 | 100,00%                                                  | 100,00%          | 45,30  | R\$ 1.812,45 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.8                                                                                                                                                                                                                                           | COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                     |       |        |                       | R\$ 6.049,00 |       |             |                    |              |                                                          |                  |        |              |                                              |              |                    |  |               |  |
| 3.8.1                                                                                                                                                                                                                                         | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m²    | 31,71  | R\$ 53,80             | R\$ 1.706,00 |       |             | 31,71              | R\$ 1.706,00 | 100,00%                                                  | 100,00%          | 31,71  | R\$ 1.706,00 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.8.2                                                                                                                                                                                                                                         | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                   | m²    | 31,71  | R\$ 61,83             | R\$ 1.960,63 |       |             | 31,71              | R\$ 1.960,63 | 100,00%                                                  | 100,00%          | 31,71  | R\$ 1.960,63 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.8.3                                                                                                                                                                                                                                         | PILAR METÁLICO, INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA                                                                                                                       | M     | 5,74   | R\$ 134,87            | R\$ 774,15   |       |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00     | 5,74                                         | R\$ 774,15   |                    |  |               |  |
| 3.8.4                                                                                                                                                                                                                                         | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                   | M     | 10,57  | R\$ 79,19             | R\$ 837,04   |       |             | 10,57              | R\$ 837,04   | 100,00%                                                  | 100,00%          | 10,57  | R\$ 837,04   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.8.5                                                                                                                                                                                                                                         | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                           | M     | 3,2    | R\$ 33,26             | R\$ 106,43   |       |             | 3,20               | R\$ 106,43   | 100,00%                                                  | 100,00%          | 3,20   | R\$ 106,43   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.8.6                                                                                                                                                                                                                                         | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                               | UN    | 1      | R\$ 40,49             | R\$ 40,49    |       |             | 1,00               | R\$ 40,49    | 100,00%                                                  | 100,00%          | 1,00   | R\$ 40,49    | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.8.7                                                                                                                                                                                                                                         | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019                                                     | M     | 10,57  | R\$ 59,06             | R\$ 624,26   |       |             | 10,57              | R\$ 624,26   | 100,00%                                                  | 100,00%          | 10,57  | R\$ 624,26   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.9                                                                                                                                                                                                                                           | DIVISÓRIA EM SALA                                                                                                                                                                |       |        |                       | R\$ 1.265,67 |       |             |                    |              |                                                          |                  |        |              |                                              |              |                    |  |               |  |
| 3.9.1                                                                                                                                                                                                                                         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020                                                                                                 | m²    | 11,8   | R\$ 73,92             | R\$ 872,26   | 11,80 | R\$ 872,26  |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 100,00%          | 11,80  | R\$ 872,26   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.9.2                                                                                                                                                                                                                                         | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                        | m²    | 23,6   | R\$ 5,27              | R\$ 124,37   | 23,60 | R\$ 124,37  |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 100,00%          | 23,60  | R\$ 124,37   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.9.3                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                           | m²    | 23,6   | R\$ 11,40             | R\$ 269,04   | 23,60 | R\$ 269,04  |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 100,00%          | 23,60  | R\$ 269,04   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.10                                                                                                                                                                                                                                          | MANUTENÇÃO ESQUADRIAS                                                                                                                                                            |       |        |                       | R\$ 5.074,81 |       |             |                    |              |                                                          |                  |        |              |                                              |              |                    |  |               |  |
| 3.10.1                                                                                                                                                                                                                                        | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                          | m²    | 1      | R\$ 167,17            | R\$ 167,17   |       |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00     | 1,00                                         | R\$ 167,17   |                    |  |               |  |
| 3.10.2                                                                                                                                                                                                                                        | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR                                                                                                                                         | KG    | 4,5    | R\$ 17,12             | R\$ 77,04    |       |             | 4,50               | R\$ 77,04    | 100,00%                                                  | 100,00%          | 4,50   | R\$ 77,04    | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.10.3                                                                                                                                                                                                                                        | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M     | 19     | R\$ 8,82              | R\$ 167,58   |       |             | 19,00              | R\$ 167,58   | 100,00%                                                  | 100,00%          | 19,00  | R\$ 167,58   | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.10.4                                                                                                                                                                                                                                        | VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                             | H     | 2      | R\$ 20,37             | R\$ 40,74    |       |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00     | 2,00                                         | R\$ 40,74    |                    |  |               |  |
| 3.10.5                                                                                                                                                                                                                                        | SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                            | H     | 60     | R\$ 26,99             | R\$ 1.619,40 |       |             | 60,00              | R\$ 1.619,40 | 100,00%                                                  | 100,00%          | 60,00  | R\$ 1.619,40 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.10.6                                                                                                                                                                                                                                        | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                                                                                                                              | H     | 96     | R\$ 31,28             | R\$ 3.002,88 |       |             | 96,00              | R\$ 3.002,88 | 100,00%                                                  | 100,00%          | 96,00  | R\$ 3.002,88 | 0,00                                         | R\$ 0,00     |                    |  |               |  |
| 3.11                                                                                                                                                                                                                                          | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                       |       |        |                       | R\$ 1.597,21 |       |             |                    |              |                                                          |                  |        |              |                                              |              |                    |  |               |  |
| 3.11.1                                                                                                                                                                                                                                        | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                            | UN    | 6      | R\$ 59,66             | R\$ 357,96   |       |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00     | 6,00                                         | R\$ 357,96   |                    |  |               |  |
| 3.11.2                                                                                                                                                                                                                                        | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                     | UN    | 12     | R\$ 48,22             | R\$ 578,64   |       |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00     | 12,00                                        | R\$ 578,64   |                    |  |               |  |
| 3.11.3                                                                                                                                                                                                                                        | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                 | UN    | 6      | R\$ 48,22             | R\$ 289,32   |       |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00     | 6,00                                         | R\$ 289,32   |                    |  |               |  |
| 3.11.4                                                                                                                                                                                                                                        | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                          | UN    | 1      | R\$ 318,22            | R\$ 318,22   |       |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00     | 1,00                                         | R\$ 318,22   |                    |  |               |  |
| 3.11.5                                                                                                                                                                                                                                        | SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                      | H     | 3      | R\$ 17,69             | R\$ 53,07    |       |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00     | 3,00                                         | R\$ 53,07    |                    |  |               |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                  |       |        |                       | R\$ 8.863,50 |       |             |                    |              |                                                          |                  |        |              |                                              |              |                    |  |               |  |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                           | LIMPEZA                                                                                                                                                                          |       |        |                       | R\$ 8.863,50 |       |             |                    |              |                                                          |                  |        |              |                                              |              |                    |  |               |  |
| 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                         | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA                                                                                                                                               | m²    | 950    | R\$ 9,33              | R\$ 8.863,50 |       |             |                    | R\$ 0,00     | 0,00%                                                    | 0,00%            | 0,00   | R\$ 0,00     | 950,00                                       | R\$ 8.863,50 |                    |  |               |  |

| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04                                                                                                                                                                                                                      |               |  |  |                |       |                                                          |                                                                                     |                    |                         | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/05/2026 a 30/06/2026 |                |               |                    |                                                                          |        |                   |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|----------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|---------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI                                                                                                                                                                                                    |               |  |  |                |       | DATA: 30/06/2026                                         |                                                                                     |                    |                         |                                              |                |               |                    |                                                                          |        |                   |        |               |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SALA DOS PROFESSORES; CONSTRUÇÃO DE TELHADO METÁLICO; MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS; EXTENSÃO DA GRADE DE FERRO DA FACHADA, INCLUSO TROCA DOS PORTÕES; REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA E. M. DOUTOR JUSTINO PEREIRA |               |  |  |                |       | EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA |                                                                                     |                    |                         |                                              |                |               |                    |                                                                          |        |                   |        |               |
| LICITAÇÃO: CR 06/2025                                                                                                                                                                                                                         |               |  |  |                |       | ORDEN DE SERVIÇO:                                        |                                                                                     |                    |                         |                                              |                |               |                    | VALOR DO CONTRATO:                                                       |        | R\$ 234.763,72    |        |               |
| CONTRATO: 139/2025                                                                                                                                                                                                                            |               |  |  |                |       | ESTA MEDIÇÃO:                                            |                                                                                     | R\$ 63.427,15      |                         |                                              |                |               |                    | SALDO DO CONTRATO:                                                       |        | R\$ 48.500,26     |        |               |
| SALDO ANTERIOR:                                                                                                                                                                                                                               |               |  |  | R\$ 122.836,31 |       |                                                          |                                                                                     | ACUMULADO ANTERIOR |                         | REALIZADO NO PERÍODO                         |                |               |                    | ACUMULADO TOTAL                                                          |        | SALDO DO CONTRATO |        |               |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                      |               |  |  |                |       |                                                          |                                                                                     |                    |                         |                                              |                |               |                    |                                                                          |        |                   |        |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                          | DISCRIMINAÇÃO |  |  |                | UNID. | QUANT.                                                   | PREÇO UNIT. (com BDI)                                                               | PREÇO TOTAL        | QUANT                   | VALOR TOTAL                                  | QUANT.         | VALOR TOTAL   | QUANT. PREVISTA(%) | QUANT. EXECUTADA                                                         | QUANT. | VALOR TOTAL       | QUANT. | VALOR TOTAL   |
| VALOR TOTAL DA OBRA:                                                                                                                                                                                                                          |               |  |  |                |       |                                                          |                                                                                     | R\$ 234.763,72     | TOTAL MEDIÇÃO ANTERIOR: | R\$ 122.836,31                               | TOTAL MEDIÇÃO: | R\$ 63.427,15 |                    |                                                                          |        | TOTAL RESTANTE:   |        | R\$ 48.500,26 |
| Muriaé, 30 de junho de 2026                                                                                                                                                                                                                   |               |  |  |                |       |                                                          |                                                                                     |                    |                         |                                              |                |               |                    |                                                                          |        |                   |        |               |
| Allan Cardoso Melo<br>Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D                                                                                                                                                                      |               |  |  |                |       |                                                          | Jacqueline Moreira Nicolay Secco<br>Responsável Técnico Prefeitura - CREA MG 397150 |                    |                         |                                              |                |               |                    | Maria Izabel Rossi Vernier Magalhães<br>Secretária Municipal de Educação |        |                   |        |               |