

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01													PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/12/2026 a 05/02/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 05/02/2026						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA							
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ANTÔNIO CARLI BERTAZZO (LOTE 02)						ORDEM DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 71.585,71					
LICITAÇÃO: CR 01/2025						ESTA MEDIÇÃO:						SALDO DO CONTRATO:		R\$ 33.545,66					
CONTRATO: 124/2025						R\$ 71.585,71						R\$ 38.040,05							
SALDO ANTERIOR:				R\$ 71.585,71				ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL				
1	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		1	71.585,71	71.585,71														
1.1	PLACA DE OBRA		1	2.367,36	2.367,36														
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	526,08	2.367,36			4,5	R\$ 2.367,36	100,00%	100,00%	4,50	R\$ 2.367,36	0,00	R\$ 0,00				
1.2	PINTURA		1	37.117,39	37.117,39														
1.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	m²	226,62	6,36	1.441,30			226,62	R\$ 1.441,30	100,00%	100,00%	226,62	R\$ 1.441,30	0,00	R\$ 0,00				
1.2.2	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	226,62	38,44	8.711,27			90,648	R\$ 3.484,51	40,00%	40,00%	90,65	R\$ 3.484,51	135,97	R\$ 5.226,76				
1.2.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1154,09	5,12	5.908,94			1154,09	R\$ 5.908,94	100,00%	100,00%	1154,09	R\$ 5.908,94	0,00	R\$ 0,00				
1.2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	179	6,28	1.124,12			71,6	R\$ 449,65	40,00%	40,00%	71,60	R\$ 449,65	107,40	R\$ 674,47				
1.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	231,34	17,92	4.145,61			92,536	R\$ 1.658,25	40,00%	40,00%	92,54	R\$ 1.658,25	138,80	R\$ 2.487,37				
1.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	92,42	17,92	1.656,17				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	92,42	R\$ 1.656,17				
1.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	175	17,92	3.136,00			70	R\$ 1.254,40	40,00%	40,00%	70,00	R\$ 1.254,40	105,00	R\$ 1.881,60				
1.2.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	655,33	12,05	7.896,73			655,33	R\$ 7.896,73	100,00%	100,00%	655,33	R\$ 7.896,73	0,00	R\$ 0,00				
1.2.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	179	14,89	2.665,31			179	R\$ 2.665,31	100,00%	100,00%	179,00	R\$ 2.665,31	0,00	R\$ 0,00				
1.2.10	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	17	21,88	371,96				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	17,00	R\$ 371,96				
1.2.11	TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM)	UN	2	7,01	14,02			2	R\$ 14,02	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 14,02	0,00	R\$ 0,00				
1.2.12	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO	UN	2	22,98	45,96			2	R\$ 45,96	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 45,96	0,00	R\$ 0,00				
1.3	TROCA DE ESQUADRIAS		1	15.537,32	15.537,32														
1.3.1	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	31,92	16,62	530,51			31,92	R\$ 530,51	100,00%	100,00%	31,92	R\$ 530,51	0,00	R\$ 0,00				
1.3.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	14	40,35	564,90			14	R\$ 564,90	100,00%	100,00%	14,00	R\$ 564,90	0,00	R\$ 0,00				
1.3.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19	382,59	7.269,21			19	R\$ 7.269,21	100,00%	100,00%	19,00	R\$ 7.269,21	0,00	R\$ 0,00				
1.3.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19	104,26	1.980,94			19	R\$ 1.980,94	100,00%	100,00%	19,00	R\$ 1.980,94	0,00	R\$ 0,00				
1.3.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	4	327,98	1.311,92				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.311,92				
1.3.6	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	3,82	590,60	2.256,09				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,82	R\$ 2.256,09				
1.3.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	1	273,11	273,11				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 273,11				
1.3.8	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	803,95	1.350,64				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,68	R\$ 1.350,64				
1.4	REPAROS ELÉTRICOS		1	508,06	508,06														
1.4.1	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	4	11,99	47,96			4	R\$ 47,96	100,00%	100,00%	4,00	R\$ 47,96	0,00	R\$ 0,00				

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01										DATA: 05/02/2026		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/12/2026 a 05/02/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI					EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA					VALOR DO CONTRATO:		R\$ 71.585,71			
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ANTÔNIO CARLI BERTAZZO (LOTE 02)					ORDEM DE SERVIÇO:					SALDO DO CONTRATO:		R\$ 33.545,66			
LICITAÇÃO: CR 01/2025					ESTA MEDIÇÃO:					R\$ 38.040,05					
CONTRATO: 124/2025					ACUMULADO ANTERIOR					REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1.4.2	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	13	19,22	249,86			13	R\$ 249,86	100,00%	100,00%	13,00	R\$ 249,86	0,00	R\$ 0,00
1.4.3	ELETRICISTA (HORISTA)	H	8	26,28	210,24			8	R\$ 210,24	100,00%	100,00%	8,00	R\$ 210,24	0,00	R\$ 0,00
1.5	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA		1	113,76	113,76										
1.5.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	56,88	113,76				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 113,76
1.6	TELA MOSQUITEIRA E GRADE PARA JANELAS		1	5.660,09	5.660,09										
1.6.1	TELA MOSQUITEIRO EM ALUMINIO MALHA 14 FIO 31 MM, INCLUSO ACABAMENTO PERFIL EM ALUMINIO	M2	4,35	132,13	574,77				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,35	R\$ 574,77
1.6.2	GRAMPOS FIXAÇÃO	UN	1	50,86	50,86				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 50,86
1.6.3	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO	H	8	26,36	210,88				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 210,88
1.6.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	6,9	699,07	4.823,58				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,90	R\$ 4.823,58
1.7	ACESSÓRIOS		1	3.407,64	3.407,64										
1.7.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	9	352,20	3.169,80				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,00	R\$ 3.169,80
1.7.2	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	6	39,64	237,84				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 237,84
1.8	ESCOVÁRIO		1	1.134,00	1.134,00										
1.8.1	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	m²	0,9	299,52	269,57				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,90	R\$ 269,57
1.8.2	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	4	149,03	596,12				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 596,12
1.8.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	33,66	134,64				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 134,64
1.8.4	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5	38,61	19,31				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,50	R\$ 19,31
1.8.5	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	4	28,59	114,36				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 114,36
1.9	PRATELEIRA PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTES		1	401,76	401,76										
1.9.1	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	39,99	319,92				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 319,92
1.9.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	0,36	227,32	81,84				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,36	R\$ 81,84
1.10	INSTALAÇÕES		1	1.363,13	1.363,13										
1.10.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	5	43,05	215,25				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 215,25
1.10.2	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	10	43,05	430,50				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 430,50
1.10.3	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	10	44,81	448,10				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 448,10
1.10.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,66	269,28				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 269,28
1.11	MANUTENÇÃO ESQUADRIAS		1	2.159,20	2.159,20										
1.11.1	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	80	26,99	2.159,20				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	80,00	R\$ 2.159,20
1.12	SERVIÇOS FINAIS		1	1.816,00	1.816,00										
1.12.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	200	9,08	1.816,00				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	200,00	R\$ 1.816,00
VALOR TOTAL DA OBRA:					71.585,71		TOTAL MEDIÇÃO:			R\$ 38.040,05		R\$ 33.545,66			
Muriaé, 05 de fevereiro de 2026															
Allan Cardoso Melo Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D					Jacqueline Moreira Nicolay Secco Engenheira Responsável Técnica Prefeitura - CREA MG 397150					Vander Júnior Barbosa Engenheiro Responsável pela Fiscalização Prefeitura - CREA MG 234884					
					Lisandra Braga Sutana Villas Secretária Municipal de Saúde										