

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01														PERÍODO DO BM: 30/12/2026 a 02/03/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI				DATA: 02/03/2026				EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA				VALOR DO CONTRATO: R\$ 201.441,92					
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ARLUNDO LÉLIS (LOTE 07)				ORDEM DE SERVIÇO:				ESTA MEDIÇÃO: R\$ 113.546,19				SALDO DO CONTRATO: R\$ 87.895,73					
LICITAÇÃO: CR 01/2025				ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL					
CONTRATO: 124/2025				CONTRATO								SALDO DO CONTRATO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
1	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		1	201.441,92	201.441,92												
1.1	PLACA DE OBRA		1	2.381,45	2.381,45												
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	529,21	2.381,45			4,5	R\$ 2.381,45	100,00%	100,00%	4,50	R\$ 2.381,45	0,00	R\$ 0,00		
1.2	PINTURA		1	38.903,77	38.903,77												
1.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	m²	85,15	6,36	541,55			59,61	R\$ 379,12	70,01%	70,01%	59,61	R\$ 379,12	25,54	R\$ 162,43		
1.2.2	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	85,15	38,55	3.282,53			59,61	R\$ 2.297,97	70,01%	70,01%	59,61	R\$ 2.297,97	25,54	R\$ 984,57		
1.2.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1308,76	5,14	6.727,03			468,1	R\$ 2.406,03	35,77%	35,77%	468,10	R\$ 2.406,03	840,66	R\$ 4.320,99		
1.2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	372,59	6,29	2.343,59				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	372,59	R\$ 2.343,59		
1.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	468,1	17,97	8.411,76			468,1	R\$ 8.411,76	100,00%	100,00%	468,10	R\$ 8.411,76	0,00	R\$ 0,00		
1.2.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	840,66	12,09	10.163,58				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	840,66	R\$ 10.163,58		
1.2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	372,59	14,94	5.566,49				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	372,59	R\$ 5.566,49		
1.2.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	82,32	21,95	1.806,92				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	82,32	R\$ 1.806,92		
1.2.9	TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM)	UN	2	7,04	14,08			2	R\$ 14,08	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 14,08	0,00	R\$ 0,00		
1.2.10	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO	UN	2	23,12	46,24			2	R\$ 46,24	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 46,24	0,00	R\$ 0,00		
1.3	TROCA DE ESQUADRIAS		1	17.439,93	17.439,93												
1.3.1	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	41,16	16,63	684,49				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	41,16	R\$ 684,49		
1.3.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	18,06	40,46	730,71			18,06	R\$ 730,71	100,00%	100,00%	18,06	R\$ 730,71	0,00	R\$ 0,00		
1.3.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22	384,59	8.460,98				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	22,00	R\$ 8.460,98		
1.3.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	468,22	936,44				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 936,44		
1.3.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24	104,71	2.513,04				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	24,00	R\$ 2.513,04		
1.3.6	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	2	1.008,19	2.016,38				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 2.016,38		
1.3.7	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	UN	1	83,37	83,37			1	R\$ 83,37	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 83,37	0,00	R\$ 0,00		
1.3.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,6	559,59	2.014,52			3,6	R\$ 2.014,52	100,00%	100,00%	3,60	R\$ 2.014,52	0,00	R\$ 0,00		
1.4	PISO - UBS		1	37.316,91	37.316,91												
1.4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	363,21	27,68	10.053,65			363,21	R\$ 10.053,65	100,00%	100,00%	363,21	R\$ 10.053,65	0,00	R\$ 0,00		
1.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	33,16	68,13	2.259,19			16,58	R\$ 1.129,60	50,00%	50,00%	16,58	R\$ 1.129,60	16,58	R\$ 1.129,60		
1.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	366,36	68,25	25.004,07			219,82	R\$ 15.002,72	60,00%	60,00%	219,82	R\$ 15.002,72	146,54	R\$ 10.001,36		
1.5	REVESTIMENTO PAREDES - COZINHA		1	1.767,51	1.767,51												

1.5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	23,69	74,61	1.767,51			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	23,69	R\$ 1.767,51
1.6	SALA DE CURATIVOS		1	3.170,48	3.170,48									
1.6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	27,97	74,61	2.086,84			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	27,97	R\$ 2.086,84
1.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.083,64	1.083,64			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.083,64
1.7	REPAROS ELÉTRICOS		1	3.294,87	3.294,87									
1.7.1	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	UN	14	12,07	168,98			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	14,00	R\$ 168,98
1.7.2	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	UN	14	19,14	267,96			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	14,00	R\$ 267,96
1.7.3	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	17	9,72	165,24			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	17,00	R\$ 165,24
1.7.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	60	1,59	95,40			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 95,40
1.7.5	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	4	10,26	41,04			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 41,04
1.7.6	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	24,8	22,60	560,48			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	24,80	R\$ 560,48
1.7.7	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	17	28,49	484,33			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	17,00	R\$ 484,33
1.7.8	ELETRICISTA (HORISTA)	H	56	26,99	1.511,44			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	56,00	R\$ 1.511,44
1.8	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA		1	57,23	57,23									
1.8.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	57,23	57,23			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 57,23
1.9	TELA MOSQUITEIRA E GRADE PARA JANELAS		1	74.429,68	74.429,68									
1.9.1	TELA MOSQUITEIRO EM ALUMINIO MALHA 14 FIO 31 MM	M2	81,55	55,17	4.499,11			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	81,55	R\$ 4.499,11
1.9.2	GRAMPOS FIXAÇÃO	UN	5	51,20	256,00			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 256,00
1.9.3	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO	H	40	26,99	1.079,60			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 1.079,60
1.9.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	97,86	700,95	68.594,97	97,86	R\$ 68.594,97	100,00%	100,00%	97,86	R\$ 68.594,97	0,00	R\$ 0,00	
1.10	ASSESSÓRIOS		1	8.872,88	8.872,88									
1.10.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	381,05	762,10			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 762,10
1.10.2	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	2	14,34	28,68			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 28,68
1.10.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	12	354,40	4.252,80			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 4.252,80
1.10.4	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	4	150,01	600,04			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 600,04
1.10.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0.50 X 0.60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	337,06	1.011,18			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 1.011,18
1.10.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	277,17	831,51			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 831,51
1.10.7	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1,5	301,36	452,04			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,50	R\$ 452,04
1.10.8	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	3	20,37	61,11			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 61,11
1.10.9	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	3	21,46	64,38			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 64,38
1.10.10	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	33,71	809,04			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	24,00	R\$ 809,04
1.11	PRATELEIRA PARA COLETOR DE PERFUMO CORTANTES		1	706,10	706,10									
1.11.1	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	40,14	561,96			R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	14,00	R\$ 561,96

1.11.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	0,63	228,79	144,14				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,63	R\$ 144,14
1.12	INSTALAÇÕES		1	2.298,46	2.298,46										
1.12.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	6	43,33	259,98				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 259,98
1.12.2	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	20	43,33	866,60				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 866,60
1.12.3	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	20	45,11	902,20				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 902,20
1.12.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,71	269,68				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 269,68
1.13	BANCADA EM GRANITO - ODONTO		1	645,50	645,50										
1.13.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	0,85	494,56	420,38				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,85	R\$ 420,38
1.13.2	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,6	38,86	23,32				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,60	R\$ 23,32
1.13.3	SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM. CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	43,72	87,44				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 87,44
1.13.4	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	4	28,59	114,36				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 114,36
1.14	PRATELEIRAS EM GRANITO		1	5.922,61	5.922,61										
1.14.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	7,94	494,56	3.926,81				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,94	R\$ 3.926,81
1.14.2	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	6,7	38,86	260,36				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,70	R\$ 260,36
1.14.3	SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM. CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	24	43,72	1.049,28				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	24,00	R\$ 1.049,28
1.14.4	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	24	28,59	686,16				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	24,00	R\$ 686,16
1.15	MANUTENÇÃO ESQUADRIAS		1	2.005,04	2.005,04										
1.15.1	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	56	20,37	1.140,72				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	56,00	R\$ 1.140,72
1.15.2	MARCENEIRO (HORISTA)	H	32	27,01	864,32				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	32,00	R\$ 864,32
1.16	SERVIÇOS FINAIS		1	2.229,50	2.229,50										
1.16.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	245	9,10	2.229,50				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	245,00	R\$ 2.229,50
VALOR TOTAL DA OBRA:				R\$ 201.441,92	TOTAL MEDIÇÃO ANTERIOR:	R\$ 0,00	TOTAL MEDIÇÃO:	R\$ 113.546,19					TOTAL RESTANT	R\$ 87.895,73	
Muriá, 27 de fevereiro de 2026															
Allan Cardoso Melo Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D				Jacqueline Moreira Nicolay Secco Engenheira Responsável Técnica Prefeitura - CREA MG 397150				Lisandra Braga Sutana Villas Secretária Municipal de Saúde							