

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03												PERÍODO DO BM: 03/03/2026 a 16/06/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI								DATA: 16/06/2026							
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ANTÔNIO CARLI BERTAZZO (LOTE 02)								EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA							
LICITAÇÃO: CR 01/2025								ORDEM DE SERVIÇO:				VALOR DO CONTRATO:			
CONTRATO: 124/2025								ESTA MEDIÇÃO:				SALDO DO CONTRATO:			
								R\$ 14.204,18				R\$ 71.585,71			
SALDO ANTERIOR:								R\$ 56.576,54				R\$ 805,00			
CONTRATO								ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO			
ACUMULADO TOTAL								SALDO DO CONTRATO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		1	71.585,71	71.585,71										
1.1	PLACA DE OBRA		1	2.367,36	2.367,36										
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	526,08	2.367,36	4,5	R\$ 2.367,36		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	4,50	R\$ 2.367,36	0,00	R\$ 0,00
1.2	PINTURA		1	37.117,39	37.117,39										
1.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	m²	226,62	6,36	1.441,30	226,62	R\$ 1.441,30		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	226,62	R\$ 1.441,30	0,00	R\$ 0,00
1.2.2	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	226,62	38,44	8.711,27	226,62	R\$ 8.711,27		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	226,62	R\$ 8.711,27	0,00	R\$ 0,00
1.2.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1154,09	5,12	5.908,94	1154,09	R\$ 5.908,94		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1154,09	R\$ 5.908,94	0,00	R\$ 0,00
1.2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	179	6,28	1.124,12	179	R\$ 1.124,12		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	179,00	R\$ 1.124,12	0,00	R\$ 0,00
1.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	231,34	17,92	4.145,61	231,34	R\$ 4.145,61		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	231,34	R\$ 4.145,61	0,00	R\$ 0,00
1.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	92,42	17,92	1.656,17	92,42	R\$ 1.656,17		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	92,42	R\$ 1.656,17	0,00	R\$ 0,00
1.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	175	17,92	3.136,00	175	R\$ 3.136,00		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	175,00	R\$ 3.136,00	0,00	R\$ 0,00
1.2.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	655,33	12,05	7.896,73	655,33	R\$ 7.896,73		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	655,33	R\$ 7.896,73	0,00	R\$ 0,00
1.2.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	179	14,89	2.665,31	179	R\$ 2.665,31		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	179,00	R\$ 2.665,31	0,00	R\$ 0,00
1.2.10	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	17	21,88	371,96	17	R\$ 371,96		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	17,00	R\$ 371,96	0,00	R\$ 0,00
1.2.11	TRINCHA CERDAS GRIS 1,1/2" (38 MM)	UN	2	7,01	14,02	2	R\$ 14,02		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 14,02	0,00	R\$ 0,00
1.2.12	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), SEM CABO	UN	2	22,98	45,96	2	R\$ 45,96		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 45,96	0,00	R\$ 0,00
1.3	TROCA DE ESQUADRIAS		1	15.537,32	15.537,32										
1.3.1	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	31,92	16,62	530,51	31,92	R\$ 530,51		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	31,92	R\$ 530,51	0,00	R\$ 0,00
1.3.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	14	40,35	564,90	14	R\$ 564,90		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	14,00	R\$ 564,90	0,00	R\$ 0,00
1.3.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19	382,59	7.269,21	19	R\$ 7.269,21		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	19,00	R\$ 7.269,21	0,00	R\$ 0,00
1.3.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19	104,26	1.980,94	19	R\$ 1.980,94		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	19,00	R\$ 1.980,94	0,00	R\$ 0,00
1.3.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	4	327,98	1.311,92	4	R\$ 1.311,92		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	4,00	R\$ 1.311,92	0,00	R\$ 0,00
1.3.6	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	3,82	590,60	2.256,09	3,82	R\$ 2.256,09		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,82	R\$ 2.256,09	0,00	R\$ 0,00
1.3.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	1	273,11	273,11	1	R\$ 273,11		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 273,11	0,00	R\$ 0,00
1.3.8	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	803,95	1.350,64			1,68	R\$ 1.350,64	100,00%	100,00%	1,68	R\$ 1.350,64	0,00	R\$ 0,00
1.4	REPAROS ELÉTRICOS		1	508,06	508,06										
1.4.1	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	4	11,99	47,96	4	R\$ 47,96		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	4,00	R\$ 47,96	0,00	R\$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03												PERÍODO DO BM: 03/03/2026 a 16/06/2026				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 16/06/2026										
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ANTÔNIO CARLI BERTAZZO (LOTE 02)						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA										
LICITAÇÃO: CR 01/2025						ORDEM DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 71.585,71		
CONTRATO: 124/2025						ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 14.204,18				SALDO DO CONTRATO:		R\$ 805,00		
SALDO ANTERIOR:			R\$ 56.576,54			ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	
1.4.2	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	13	19,22	249,86	13	R\$ 249,86		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	13,00	R\$ 249,86	0,00	R\$ 0,00	
1.4.3	ELETRICISTA (HORISTA)	H	8	26,28	210,24	8	R\$ 210,24		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	8,00	R\$ 210,24	0,00	R\$ 0,00	
1.5	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA		1	113,76	113,76											
1.5.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	56,88	113,76			2	R\$ 113,76	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 113,76	0,00	R\$ 0,00	
1.6	TELA MOSQUITEIRA E GRADE PARA JANELAS		1	5.660,09	5.660,09											
1.6.1	TELA MOSQUITEIRO EM ALUMINIO MALHA 14 FIO 31 MM, INCLUSO ACABAMENTO PERFIL EM ALUMINIO	M2	4,35	132,13	574,77			4,35	R\$ 574,77	100,00%	100,00%	4,35	R\$ 574,77	0,00	R\$ 0,00	
1.6.2	GRAMPOS FIXAÇÃO	UN	1	50,86	50,86			1	R\$ 50,86	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 50,86	0,00	R\$ 0,00	
1.6.3	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO	H	8	26,36	210,88			8	R\$ 210,88	100,00%	100,00%	8,00	R\$ 210,88	0,00	R\$ 0,00	
1.6.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 04/2019	m²	6,9	699,07	4.823,58			6,9	R\$ 4.823,58	100,00%	100,00%	6,90	R\$ 4.823,58	0,00	R\$ 0,00	
1.7	ACESSÓRIOS		1	3.407,64	3.407,64											
1.7.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF. 01/2020	UN	9	352,20	3.169,80			9	R\$ 3.169,80	100,00%	100,00%	9,00	R\$ 3.169,80	0,00	R\$ 0,00	
1.7.2	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	6	39,64	237,84	6	R\$ 237,84		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	6,00	R\$ 237,84	0,00	R\$ 0,00	
1.8	ESCOVÁRIO		1	1.134,00	1.134,00											
1.8.1	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	m²	0,9	299,52	269,57				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,90	R\$ 269,57	
1.8.2	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	4	149,03	596,12			4	R\$ 596,12	100,00%	100,00%	4,00	R\$ 596,12	0,00	R\$ 0,00	
1.8.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	33,66	134,64			4	R\$ 134,64	100,00%	100,00%	4,00	R\$ 134,64	0,00	R\$ 0,00	
1.8.4	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5	38,61	19,31				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,50	R\$ 19,31	
1.8.5	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	4	28,59	114,36				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 114,36	
1.9	PRATELEIRA PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTES		1	401,76	401,76											
1.9.1	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8	39,99	319,92				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 319,92	
1.9.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	0,36	227,32	81,84				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,36	R\$ 81,84	
1.10	INSTALAÇÕES		1	1.363,13	1.363,13											
1.10.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	5	43,05	215,25			5	R\$ 215,25	100,00%	100,00%	5,00	R\$ 215,25	0,00	R\$ 0,00	
1.10.2	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	10	43,05	430,50			10	R\$ 430,50	100,00%	100,00%	10,00	R\$ 430,50	0,00	R\$ 0,00	
1.10.3	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	10	44,81	448,10			10	R\$ 448,10	100,00%	100,00%	10,00	R\$ 448,10	0,00	R\$ 0,00	
1.10.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,66	269,28			8	R\$ 269,28	100,00%	100,00%	8,00	R\$ 269,28	0,00	R\$ 0,00	
1.11	MANUTENÇÃO ESQUADRIAS		1	2.159,20	2.159,20											
1.11.1	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	80	26,99	2.159,20	80	R\$ 2.159,20		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	80,00	R\$ 2.159,20	0,00	R\$ 0,00	
1.12	SERVIÇOS FINAIS		1	1.816,00	1.816,00											
1.12.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	200	9,08	1.816,00			200	R\$ 1.816,00	100,00%	100,00%	200,00	R\$ 1.816,00	0,00	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA OBRA:					R\$ 71.585,71	TOTAL MEDIÇÃO ANTERIOR:	R\$ 56.576,53	TOTAL MEDIÇÃO:	R\$ 14.204,18	TOTAL RESTANTE:						R\$ 805,00
Muriaé, 16 de junho de 2026																
Allan Cardoso Melo Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D					Jacqueline Moreira Nicolay Secco Engenheira Responsável Técnica Prefeitura - CREA MG 397150					Janaína Diolindo Coelho Secretária Municipal de Saúde						