

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02												PERÍODO DO BM: 03/03/2026 a 16/06/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 16/06/2026									
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NO POSTO DE SAÚDE ARLINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA (LOTE 03)						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA									
LICITAÇÃO: CR 01/2025						ORDEM DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 30.295,50	
CONTRATO: 124/2025						ESTA MEDIÇÃO:						SALDO DO CONTRATO:		R\$ 2.736,82	
SALDO ANTERIOR:				R\$ 20.629,92		ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE		1	30.295,50	30.295,50										
1.1	PLACA DE OBRA		1	2.410,11	2.410,11										
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	535,58	2.410,11	4,5	R\$ 2.410,11	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	4,50	R\$ 2.410,11	0,00	R\$ 0,00
1.2	PINTURA		1	12.301,04	12.301,04										
1.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVO	m²	37,66	6,34	238,76	37,66	R\$ 238,76	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	37,66	R\$ 238,76	0,00	R\$ 0,00
1.2.2	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	37,66	38,54	1.451,42	37,66	R\$ 1.451,42	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	37,66	R\$ 1.451,42	0,00	R\$ 0,00
1.2.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	415,02	5,17	2.145,65	415,02	R\$ 2.145,65	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	415,02	R\$ 2.145,65	0,00	R\$ 0,00
1.2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	95,83	6,34	607,56	95,83	R\$ 607,56	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	95,83	R\$ 607,56	0,00	R\$ 0,00
1.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	99,52	18,09	1.800,32	99,52	R\$ 1.800,32	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	99,52	R\$ 1.800,32	0,00	R\$ 0,00
1.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	40,81	18,09	738,25	40,81	R\$ 738,25	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	40,81	R\$ 738,25	0,00	R\$ 0,00
1.2.7	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	312,85	12,17	3.807,38	312,85	R\$ 3.807,38	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	312,85	R\$ 3.807,38	0,00	R\$ 0,00
1.2.8	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	95,83	15,03	1.440,32	95,83	R\$ 1.440,32	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	95,83	R\$ 1.440,32	0,00	R\$ 0,00
1.2.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_03/2021	m²	3,23	22,10	71,38	3,23	R\$ 71,38	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,23	R\$ 71,38	0,00	R\$ 0,00
1.2.10	TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM)	un	2	0,00	0,00	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1.2.11	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), SEM CABO	un	2	0,00	0,00	2	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1.3	TROCA DE ESQUADRIAS		1	2.611,82	2.611,82										
1.3.1	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	5,42	16,69	90,46	5,42	R\$ 90,46	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	5,42	R\$ 90,46	0,00	R\$ 0,00
1.3.2	EMBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	3,09	40,68	125,70	3,09	R\$ 125,70	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,09	R\$ 125,70	0,00	R\$ 0,00
1.3.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	362,37	362,37	1	R\$ 362,37	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 362,37	0,00	R\$ 0,00
1.3.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,47	705,50	1.037,09	1,47	R\$ 1.037,09	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,47	R\$ 1.037,09	0,00	R\$ 0,00
1.3.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	105,66	211,32	2	R\$ 211,32	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 211,32	0,00	R\$ 0,00
1.3.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,2	324,37	389,24	1,2	R\$ 389,24	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,20	R\$ 389,24	0,00	R\$ 0,00
1.3.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,64	618,18	395,64		R\$ 0,00	0,64	R\$ 395,64	100,00%	100,00%	0,64	R\$ 395,64	0,00	R\$ 0,00
1.4	FECHAMENTO DO MURO		1	780,26	780,26										
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3	68,57	205,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 205,71

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02										PERÍODO DO BM: 03/03/2026 a 16/06/2026									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 16/06/2026													
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NO POSTO DE SAÚDE ARLINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA (LOTE 03)						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA													
LICITAÇÃO: CR 01/2025						ORDEM DE SERVIÇO:								VALOR DO CONTRATO:		R\$ 30.295,50			
CONTRATO: 124/2025						ESTA MEDIÇÃO:				R\$ 6.928,76				SALDO DO CONTRATO:		R\$ 2.736,82			
SALDO ANTERIOR:				R\$ 20.629,92				ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO				QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL				
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL														
1.4.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m³	0,05	767,71	38,39		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,05	R\$ 38,39				
1.4.3	PEDREIRO (HORISTA)	H	12	26,99	323,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 323,88				
1.4.4	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	12	17,69	212,28		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 212,28				
1.5	EMBOÇO 9M² PAREDE CORREDOR FUNDOS		1	464,92	464,92														
1.5.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m³	0,14	767,71	107,48	0,14	R\$ 107,48	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	0,14	R\$ 107,48	0,00	R\$ 0,00				
1.5.2	PEDREIRO (HORISTA)	H	8	26,99	215,92	8	R\$ 215,92	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	8,00	R\$ 215,92	0,00	R\$ 0,00				
1.5.3	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	8	17,69	141,52	8	R\$ 141,52	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	8,00	R\$ 141,52	0,00	R\$ 0,00				
1.6	BANCADA RECEPÇÃO		1	2.315,53	2.315,53														
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,3	68,57	157,71	2,3	R\$ 157,71	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,30	R\$ 157,71	0,00	R\$ 0,00				
1.6.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m³	0,07	767,71	53,74	0,07	R\$ 53,74	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	0,07	R\$ 53,74	0,00	R\$ 0,00				
1.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	6,07	75,26	456,83	6,07	R\$ 456,83	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	6,07	R\$ 456,83	0,00	R\$ 0,00				
1.6.4	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORMUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	1,44	501,01	721,45	1,44	R\$ 721,45	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,44	R\$ 721,45	0,00	R\$ 0,00				
1.6.5	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1	39,38	39,38	1	R\$ 39,38	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 39,38	0,00	R\$ 0,00				
1.6.6	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	6	28,59	171,54	6	R\$ 171,54	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	6,00	R\$ 171,54	0,00	R\$ 0,00				
1.6.7	PEDREIRO (HORISTA)	H	16	26,99	431,84	16	R\$ 431,84	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	16,00	R\$ 431,84	0,00	R\$ 0,00				
1.6.8	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	16	17,69	283,04	16	R\$ 283,04	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	16,00	R\$ 283,04	0,00	R\$ 0,00				
1.7	TELA MOSQUITEIRA E GRADE PARA JANELAS		1	2.335,79	2.335,79														
1.7.1	TELA MOSQUITEIRO EM ALUMINIO MALHA 14 FIO 31 MM, INCLUSO ACABAMENTO PERFIL EM ALUMINIO	M2	11,76	134,72	1.584,31		R\$ 0,00	4,2	R\$ 565,82	35,71%	35,71%	4,20	R\$ 565,82	7,56	R\$ 1.018,48				
1.7.2	GRAMPOS FIXAÇÃO	UN	2	51,86	103,72		R\$ 0,00	1	R\$ 51,86	50,00%	50,00%	1,00	R\$ 51,86	1,00	R\$ 51,86				
1.7.3	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO	H	24	26,99	647,76		R\$ 0,00	12	R\$ 323,88	50,00%	50,00%	12,00	R\$ 323,88	12,00	R\$ 323,88				
1.8	PRATELEIRA PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTES		1	508,80	508,80														
1.8.1	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	40,45	404,50		R\$ 0,00	6	R\$ 242,70	60,00%	60,00%	6,00	R\$ 242,70	4,00	R\$ 161,80				
1.8.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	0,45	231,78	104,30		R\$ 0,00	0,27	R\$ 62,58	60,00%	60,00%	0,27	R\$ 62,58	0,18	R\$ 41,72				
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	84,74	84,74														
1.9.1	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1	12,22	12,22	1	R\$ 12,22	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 12,22	0,00	R\$ 0,00				
1.9.2	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	1	19,96	19,96	1	R\$ 19,96	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 19,96	0,00	R\$ 0,00				
1.9.3	ELETRICISTA (HORISTA)	H	2	26,28	52,56	1	R\$ 26,28	1	R\$ 26,28	50,00%	100,00%	2,00	R\$ 52,56	0,00	R\$ 0,00				
1.10	INSTALAÇÕES		1	4.078,61	4.078,61														

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02												PERÍODO DO BM: 03/03/2026 a 16/06/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 16/06/2026									
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NO POSTO DE SAÚDE ARLINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA (LOTE 03)						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA									
LICITAÇÃO: CR 01/2025						ORDEM DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 30.295,50	
CONTRATO: 124/2025						ESTA MEDIÇÃO:						R\$ 6.928,76		SALDO DO CONTRATO:	
SALDO ANTERIOR:						R\$ 20.629,92								R\$ 2.736,82	
						CONTRATO									
						ACUMULADO ANTERIOR						REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL	
														SALDO DO CONTRATO	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1.10.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	3	43,89	131,67		R\$ 0,00	3	R\$ 131,67	100,00%	100,00%	3,00	R\$ 131,67	0,00	R\$ 0,00
1.10.2	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	9	43,89	395,01		R\$ 0,00	9	R\$ 395,01	100,00%	100,00%	9,00	R\$ 395,01	0,00	R\$ 0,00
1.10.3	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	9	45,69	411,21		R\$ 0,00	9	R\$ 411,21	100,00%	100,00%	9,00	R\$ 411,21	0,00	R\$ 0,00
1.10.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF. 01/2020	UN	8	358,81	2.870,48		R\$ 0,00	7	R\$ 2.511,67	87,50%	87,50%	7,00	R\$ 2.511,67	1,00	R\$ 358,81
1.10.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,78	270,24		R\$ 0,00	8	R\$ 270,24	100,00%	100,00%	8,00	R\$ 270,24	0,00	R\$ 0,00
1.11	MANUTENÇÃO ESQUADRIAS		1	863,68	863,68										
1.11.1	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	32	26,99	863,68	32	R\$ 863,68	0	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	32,00	R\$ 863,68	0,00	R\$ 0,00
1.12	SERVIÇOS FINAIS		1	1.540,20	1.540,20										
1.12.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	170	9,06	1.540,20		R\$ 0,00	170	R\$ 1.540,20	100,00%	100,00%	170,00	R\$ 1.540,20	0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA OBRA:					R\$ 30.295,50	TOTAL MEDIÇÃO ANTERIOR:	R\$ 20.629,92	TOTAL MEDIÇÃO:	R\$ 6.928,76				TOTAL RESTANTE:		R\$ 2.736,82
Muriaé, 16 de junho de 2026															
Allan Cardoso Melo Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D				Jacqueline Moreira Nicolay Secco Engenheira Responsável Técnica Prefeitura - CREA MG 397150				Janaina Diolindo Coelho Secretária Municipal de Saúde							