

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01							DATA: 18/06/2026				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/12/2025 a 18/06/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI							EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA										
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NO POSTO DE SAÚDE PASCOAL TROTA (LOTE 05)							ORDEM DE SERVIÇO:							VALOR DO CONTRATO:		R\$ 51.910,54	
LICITAÇÃO: CR 01/2025							ESTA MEDIÇÃO:							SALDO DO CONTRATO:		R\$ 15.166,40	
CONTRATO: 124/2025							R\$ 36.744,14										
SALDO ANTERIOR:			R\$ 51.910,54				ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
1	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PASCOAL TROTA		1	51.910,54	51.910,54												
1.1	PLACA DE OBRA		1	2.442,38	2.442,38												
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	542,75	2.442,38			4,5	R\$ 2.442,38	100,00%	100,00%	4,50	R\$ 2.442,38	0,00	R\$ 0,00		
1.2	PINTURA		1	9.486,66	9.486,66												
1.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVO	m²	26,6	6,42	170,77			26,6	R\$ 170,77	100,00%	100,00%	26,60	R\$ 170,77	0,00	R\$ 0,00		
1.2.2	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	26,6	39,14	1.041,12			26,6	R\$ 1.041,12	100,00%	100,00%	26,60	R\$ 1.041,12	0,00	R\$ 0,00		
1.2.3	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	282,75	5,22	1.475,96			198,5	R\$ 1.036,17	70,20%	70,20%	198,50	R\$ 1.036,17	84,25	R\$ 439,79		
1.2.4	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	90,76	6,39	579,96			61,7	R\$ 394,26	67,98%	67,98%	61,70	R\$ 394,26	29,06	R\$ 185,69		
1.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	80,22	18,23	1.462,41			56,2	R\$ 1.024,53	70,06%	70,06%	56,20	R\$ 1.024,53	24,02	R\$ 437,88		
1.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	43,53	18,23	793,55			35	R\$ 638,05	80,40%	80,40%	35,00	R\$ 638,05	8,53	R\$ 155,50		
1.2.7	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	159	12,27	1.950,93			126	R\$ 1.546,02	79,25%	79,25%	126,00	R\$ 1.546,02	33,00	R\$ 404,91		
1.2.8	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	90,76	15,14	1.374,11			63	R\$ 953,82	69,41%	69,41%	63,00	R\$ 953,82	27,76	R\$ 420,29		
1.2.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	25,87	22,26	575,87			18,5	R\$ 411,81	71,51%	71,51%	18,50	R\$ 411,81	7,37	R\$ 164,06		
1.2.10	TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM)	UN	2	7,23	14,46			2	R\$ 14,46	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 14,46	0,00	R\$ 0,00		
1.2.11	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO	UN	2	23,76	47,52			2	R\$ 47,52	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 47,52	0,00	R\$ 0,00		
1.3	PISO SOBRE PISO		1	8.229,25	8.229,25												
1.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	108,91	69,88	7.610,63			108,91	R\$ 7.610,63	100,00%	100,00%	108,91	R\$ 7.610,63	0,00	R\$ 0,00		
1.3.2	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	46,2	13,39	618,62			46,2	R\$ 618,62	100,00%	100,00%	46,20	R\$ 618,62	0,00	R\$ 0,00		
1.4	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE		1	1.021,07	1.021,07												
1.4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	36,65	27,86	1.021,07			36,65	R\$ 1.021,07	100,00%	100,00%	36,65	R\$ 1.021,07	0,00	R\$ 0,00		
1.5	COZINHA		1	3.520,45	3.520,45												
1.5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	46,34	75,97	3.520,45			46,34	R\$ 3.520,45	100,00%	100,00%	46,34	R\$ 3.520,45	0,00	R\$ 0,00		
1.6	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		1	3.565,27	3.565,27												
1.6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	46,93	75,97	3.565,27			46,93	R\$ 3.565,27	100,00%	100,00%	46,93	R\$ 3.565,27	0,00	R\$ 0,00		
1.7	BANHEIRO INTERNO		1	1.228,43	1.228,43												
1.7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	16,17	75,97	1.228,43			16,17	R\$ 1.228,43	100,00%	100,00%	16,17	R\$ 1.228,43	0,00	R\$ 0,00		
1.8	TROCA DE ESQUADRIAS		1	6.123,24	6.123,24												
1.8.1	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCOALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	23,52	16,75	393,96			16,5	R\$ 276,38	70,15%	70,15%	16,50	R\$ 276,38	7,02	R\$ 117,59		
1.8.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	5,25	40,90	214,73			5,25	R\$ 214,73	100,00%	100,00%	5,25	R\$ 214,73	0,00	R\$ 0,00		
1.8.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	393,38	2.753,66			5	R\$ 1.966,90	71,43%	71,43%	5,00	R\$ 1.966,90	2,00	R\$ 786,76		
1.8.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	106,73	747,11			5	R\$ 533,65	71,43%	71,43%	5,00	R\$ 533,65	2,00	R\$ 213,46		
1.8.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	4,51	337,11	1.520,37			4,51	R\$ 1.520,37	100,00%	100,00%	4,51	R\$ 1.520,37	0,00	R\$ 0,00		
1.8.6	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,5	328,94	493,41				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,50	R\$ 493,41		

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01						DATA: 18/06/2026						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/12/2025 a 18/06/2026				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA										
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NO POSTO DE SAÚDE PASCOAL TROTA (LOTE 05)						ORDEM DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 51.910,54		
LICITAÇÃO: CR 01/2025						ESTA MEDIÇÃO:						SALDO DO CONTRATO:		R\$ 15.166,40		
CONTRATO: 124/2025						R\$ 36.744,14										
SALDO ANTERIOR:			R\$ 51.910,54			ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	
1.9	TELHADO		1	5.878,01	5.878,01											
1.9.1	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	22,14	28,13	622,80				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	22,14	R\$ 622,80	
1.9.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	22,14	4,27	94,54				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	22,14	R\$ 94,54	
1.9.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	24,36	116,07	2.827,47				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	24,36	R\$ 2.827,47	
1.9.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	24,36	95,78	2.333,20				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	24,36	R\$ 2.333,20	
1.10	TELA MOSQUITEIRA E GRADE PARA JANELAS		1	1.310,26	1.310,26											
1.10.1	TELA MOSQUITEIRO EM ALUMINIO MALHA 14 FIO 31 MM, INCLUSO ACABAMENTO PERFIL EM ALUMINIO	M2	7,84	136,64	1.071,26				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,84	R\$ 1.071,26	
1.10.2	GRAMPOS FIXAÇÃO	UN	1	52,60	52,60				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 52,60	
1.10.3	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO	H	8	23,30	186,40				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 186,40	
1.11	ASSESSÓRIOS		1	3.025,36	3.025,36											
1.11.1	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1	11,95	11,95			1	R\$ 11,95	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 11,95	0,00	R\$ 0,00	
1.11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	613,14	613,14			1	R\$ 613,14	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 613,14	0,00	R\$ 0,00	
1.11.3	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1	40,99	40,99			1	R\$ 40,99	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 40,99	0,00	R\$ 0,00	
1.11.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	390,62	390,62			1	R\$ 390,62	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 390,62	0,00	R\$ 0,00	
1.11.5	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	UN	1	14,74	14,74			1	R\$ 14,74	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 14,74	0,00	R\$ 0,00	
1.11.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF. 01/2020	UN	5	363,72	1.818,60				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 1.818,60	
1.11.7	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	0,3	309,65	92,90				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,30	R\$ 92,90	
1.11.8	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	1	20,37	20,37				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 20,37	
1.11.9	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	22,05	22,05				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 22,05	
1.12	PRATELEIRA PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTES		1	247,84	247,84											
1.12.1	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4	40,80	163,20				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 163,20	
1.12.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO	m²	0,36	235,10	84,64				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,36	R\$ 84,64	
1.13	PRATELEIRAS EM GRANITO		1	2.795,69	2.795,69											
1.13.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	3,52	508,17	1.788,76			3,52	R\$ 1.788,76	100,00%	100,00%	3,52	R\$ 1.788,76	0,00	R\$ 0,00	
1.13.2	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	17	44,48	756,16			17	R\$ 756,16	100,00%	100,00%	17,00	R\$ 756,16	0,00	R\$ 0,00	
1.13.3	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	22,05	22,05			1	R\$ 22,05	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 22,05	0,00	R\$ 0,00	
1.13.4	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	8	28,59	228,72			8	R\$ 228,72	100,00%	100,00%	8,00	R\$ 228,72	0,00	R\$ 0,00	
1.14	INSTALAÇÕES		1	1.039,03	1.039,03											
1.14.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	5	44,53	222,65				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 222,65	
1.14.2	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	6	44,53	267,18				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 267,18	
1.14.3	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	6	46,36	278,16				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 278,16	
1.14.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,88	271,04				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 271,04	
1.15	MANUTENÇÃO ESQUADRIAS		1	1.079,60	1.079,60											
1.15.1	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	40	26,99	1.079,60			40	R\$ 1.079,60	100,00%	100,00%	40,00	R\$ 1.079,60	0,00	R\$ 0,00	
1.16	SERVIÇOS FINAIS		1	918,00	918,00											
1.16.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	100	9,18	918,00				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 918,00	
VALOR TOTAL DA OBRA:					R\$ 51.910,54	TOTAL MEDIÇÃO ANTERIOR:	R\$ 0,00	TOTAL MEDIÇÃO:	R\$ 36.744,14	TOTAL RESTANTE:						R\$ 15.166,37
Muriaé, 18 de junho de 2026																
Allan Cardoso Melo Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D				Jacqueline Moreira Nicolay Secco Engenheira Responsável Técnica Prefeitura - CREA MG 397150				Janaina Diolindo Coelho Secretária Municipal de Saúde								