

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02							DATA: 16/06/2026						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28/03/2026 a 16/06/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI							EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA									
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NO POSTO DE SAÚDE PEDRO ANTÔNIO DE ASSIS (LOTE 06)							ORDEM DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 31.692,58	
LICITAÇÃO: CR 01/2025							ESTA MEDIÇÃO:						SALDO DO CONTRATO:		R\$ 384,24	
CONTRATO: 124/2025							R\$ 830,44									
SALDO ANTERIOR:			R\$ 30.477,90				ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
			CONTRATO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	
1	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE				R\$ 31.692,58											
1.1	PLACA DE OBRA		1	R\$ 2.405,84	R\$ 2.405,84											
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	R\$ 534,63	R\$ 2.405,84	4,5	2405,84		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	4,50	R\$ 2.405,84	0,00	R\$ 0,00	
1.2	PINTURA E REVESTIMENTO CERÂMICO		1	R\$ 5.095,04	R\$ 5.095,04											
1.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	m²	7,45	R\$ 6,39	R\$ 47,61	7,45	47,61		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	7,45	R\$ 47,61	0,00	R\$ 0,00	
1.2.2	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	7,45	R\$ 38,80	R\$ 289,06	7,45	289,06		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	7,45	R\$ 289,06	0,00	R\$ 0,00	
1.2.3	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m²	222,79	R\$ 17,94	R\$ 3.996,85	222,79	3996,85		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	222,79	R\$ 3.996,85	0,00	R\$ 0,00	
1.2.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,8	R\$ 22,07	R\$ 723,90	32,8	723,90		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	32,80	R\$ 723,90	0,00	R\$ 0,00	
1.2.5	TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM)	UN	2	R\$ 7,12	R\$ 14,24	2	14,24		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 14,24	0,00	R\$ 0,00	
1.2.6	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO	UN	1	R\$ 23,38	R\$ 23,38	1	23,38		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 23,38	0,00	R\$ 0,00	
1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO		1	R\$ 4.750,04	R\$ 4.750,04											
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	27,52	R\$ 27,75	R\$ 763,68	27,52	763,68		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	27,52	R\$ 763,68	0,00	R\$ 0,00	
1.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	55,59	R\$ 71,71	R\$ 3.986,36	55,59	3986,36		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	55,59	R\$ 3.986,36	0,00	R\$ 0,00	
1.4	PISO SOBRE PISO		1	R\$ 2.914,94	R\$ 2.914,94											
1.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	42,43	R\$ 68,70	R\$ 2.914,94	42,43	2914,94		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	42,43	R\$ 2.914,94	0,00	R\$ 0,00	
1.5	REPAROS ELÉTRICOS		1	R\$ 382,72	R\$ 382,72											
1.5.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5	R\$ 33,36	R\$ 166,80	5	166,80		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	5,00	R\$ 166,80	0,00	R\$ 0,00	
1.5.2	ELETRICISTA (HORISTA)	H	8	R\$ 26,99	R\$ 215,92	8	215,92		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	8,00	R\$ 215,92	0,00	R\$ 0,00	
1.6	TELA MOSQUITEIRA E GRADE PARA JANELAS		1	R\$ 3.576,19	R\$ 3.576,19											
1.6.1	TELA MOSQUITEIRO EM ALUMINIO MALHA 14 FIO 31 MM, INCLUSO ACABAMENTO PERFIL EM ALUMINIO	UN	3,96	R\$ 133,10	R\$ 527,08		0	2,05	R\$ 272,86	51,77%	51,77%	2,05	R\$ 272,86	1,91	R\$ 254,22	
1.6.2	GRAMPOS FIXAÇÃO	UN	1	R\$ 51,24	R\$ 51,24		0	0,5	R\$ 25,62	50,00%	50,00%	0,50	R\$ 25,62	0,50	R\$ 25,62	
1.6.3	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO	H	8	R\$ 26,10	R\$ 208,80		0	4	R\$ 104,40	50,00%	50,00%	4,00	R\$ 104,40	4,00	R\$ 104,40	
1.6.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	3,96	R\$ 704,31	R\$ 2.789,07	3,96	2789,07		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,96	R\$ 2.789,07	0,00	R\$ 0,00	
1.7	BANHEIRO E COSULTÓRIO		1	R\$ 1.473,75	R\$ 1.473,75											
1.7.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 384,89	R\$ 384,89	1	384,89		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 384,89	0,00	R\$ 0,00	
1.7.2	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50	1	14,50		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 14,50	0,00	R\$ 0,00	
1.7.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 358,12	R\$ 1.074,36	3	1074,36		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,00	R\$ 1.074,36	0,00	R\$ 0,00	
1.8	PRATELEIRA PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTES		1	R\$ 101,62	R\$ 101,62											
1.8.1	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 40,40	R\$ 80,80	2	80,80		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 80,80	0,00	R\$ 0,00	
1.8.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	0,09	R\$ 231,31	R\$ 20,82	0,09	20,82		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	0,09	R\$ 20,82	0,00	R\$ 0,00	
1.9	TELHADO EM FIBROCIMENTO		1	R\$ 9.940,70	R\$ 9.940,70											
1.9.1	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPLIHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	58,43	R\$ 18,68	R\$ 1.091,47	58,43	1091,47		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	58,43	R\$ 1.091,47	0,00	R\$ 0,00	
1.9.2	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPLIHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	58,43	R\$ 16,02	R\$ 936,05	58,43	936,05		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	58,43	R\$ 936,05	0,00	R\$ 0,00	
1.9.3	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS	m²	58,43	R\$ 78,16	R\$ 4.566,89	58,43	4566,89		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	58,43	R\$ 4.566,89	0,00	R\$ 0,00	
1.9.4	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m²	58,43	R\$ 57,27	R\$ 3.346,29	58,43	3346,29		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	58,43	R\$ 3.346,29	0,00	R\$ 0,00	
1.10	INSTALAÇÕES		1	R\$ 624,18	R\$ 624,18											

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02												PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28/03/2026 a 16/06/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI								DATA: 16/06/2026									
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NO POSTO DE SAÚDE PEDRO ANTÔNIO DE ASSIS (LOTE 06)								EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA									
LICITAÇÃO: CR 01/2025								ORDEM DE SERVIÇO:				VALOR DO CONTRATO:		R\$ 31.692,58			
CONTRATO: 124/2025								ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 830,44		SALDO DO CONTRATO:		R\$ 384,24			
SALDO ANTERIOR:				R\$ 30.477,90				ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
				CONTRATO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO			UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1.10.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML			UN	4	R\$ 43,80	R\$ 175,20	4	175,2		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	4,00	R\$ 175,20	0,00	R\$ 0,00
1.10.2	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML			UN	2	R\$ 43,80	R\$ 87,60	2	87,6		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 87,60	0,00	R\$ 0,00
1.10.3	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO			UN	2	R\$ 45,61	R\$ 91,22	2	91,22		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 91,22	0,00	R\$ 0,00
1.10.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	8	R\$ 33,77	R\$ 270,16	8	270,16		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	8,00	R\$ 270,16	0,00	R\$ 0,00
1.11	SERVIÇOS FINAIS				1	R\$ 427,56	R\$ 427,56										
1.11.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA			m²	46,83	R\$ 9,13	R\$ 427,56		0	46,83	R\$ 427,56	100,00%	100,00%	46,83	R\$ 427,56	0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA OBRA:							R\$ 31.692,58	TOTAL MEDIÇÃO ANTERIOR:	R\$ 30.477,90	TOTAL MEDIÇÃO:	R\$ 830,44			TOTAL RESTANTE:		R\$ 384,24	
Muriaé, 16 de junho de 2026																	
Allan Cardoso Melo Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D						Jacqueline Moreira Nicolay Secco Engenheira Responsável Técnica Prefeitura - CREA MG 397150						Janaína Diolindo Coelho Secretária Municipal de Saúde					