

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01														PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/04/2026 a 30/06/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI							DATA: 30/06/2026										
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS UMBERTO BENEVENUTE FILHO (LOTE 01)							EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA							VALOR DO CONTRATO:			
LICITAÇÃO: CR 04/2025							ORDEN DE SERVIÇO:							R\$ 31.040,90			
CONTRATO: 138/2025							ESTA MEDIÇÃO:							R\$ 25.697,20			
SALDO ANTERIOR:							R\$ 31.040,90							SALDO DO CONTRATO:			
							CONTRATO							R\$ 5.343,70			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		1	31.040,90	31.040,90												
1.1	PLACA DE OBRA		1	1.344,60	1.344,60												
1.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCILAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1	1.344,60	1.344,60			1	R\$ 1.344,60	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 1.344,60	0,00	R\$ 0,00		
1.2	PINTURA/LIXAMENTO		1	16.604,45	16.604,45												
1.2.1	PORTAS METÁLICAS/PORTÃO METÁLICO		1	560,52	560,52												
1.2.1.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVO	m²	12	6,42	77,04			12	R\$ 77,04	100,00%	100,00%	12,00	R\$ 77,04	0,00	R\$ 0,00		
1.2.1.2	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	12	40,29	483,48			12	R\$ 483,48	100,00%	100,00%	12,00	R\$ 483,48	0,00	R\$ 0,00		
1.2.2	JANELAS METÁLICAS		1	810,88	810,88												
1.2.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVO	m²	17,36	6,42	111,45			17,36	R\$ 111,45	100,00%	100,00%	17,36	R\$ 111,45	0,00	R\$ 0,00		
1.2.2.2	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	17,36	40,29	699,43			17,36	R\$ 699,43	100,00%	100,00%	17,36	R\$ 699,43	0,00	R\$ 0,00		
1.2.3	PORTAS DE MADEIRA		1	640,50	640,50												
1.2.3.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	m²	21	2,64	55,44				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	21,00	R\$ 55,44		
1.2.3.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	21	27,86	585,06				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	21,00	R\$ 585,06		
1.2.4	PINTURA DE TETO		1	3.725,40	3.725,40												
1.2.4.1	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	140	3,92	548,80			140	R\$ 548,80	100,00%	100,00%	140,00	R\$ 548,80	0,00	R\$ 0,00		
1.2.4.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	140	6,74	943,60			140	R\$ 943,60	100,00%	100,00%	140,00	R\$ 943,60	0,00	R\$ 0,00		
1.2.4.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	140	15,95	2.233,00			140	R\$ 2.233,00	100,00%	100,00%	140,00	R\$ 2.233,00	0,00	R\$ 0,00		
1.2.5	PINTURA DE PAREDE INTERNA		1	8.114,70	8.114,70												
1.2.5.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	330	3,44	1.135,20			330	R\$ 1.135,20	100,00%	100,00%	330,00	R\$ 1.135,20	0,00	R\$ 0,00		
1.2.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	330	5,54	1.828,20			330	R\$ 1.828,20	100,00%	100,00%	330,00	R\$ 1.828,20	0,00	R\$ 0,00		
1.2.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	330	15,61	5.151,30			330	R\$ 5.151,30	100,00%	100,00%	330,00	R\$ 5.151,30	0,00	R\$ 0,00		
1.2.6	PINTURA DE PAREDE EXTERNA		1	2.752,45	2.752,45												
1.2.6.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	95	3,44	326,80			95	R\$ 326,80	100,00%	100,00%	95,00	R\$ 326,80	0,00	R\$ 0,00		
1.2.6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	95	5,54	526,30			95	R\$ 526,30	100,00%	100,00%	95,00	R\$ 526,30	0,00	R\$ 0,00		
1.2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	m²	95	19,27	1.830,65			95	R\$ 1.830,65	100,00%	100,00%	95,00	R\$ 1.830,65	0,00	R\$ 0,00		
1.2.6.4	TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM)	UN	2	8,02	16,04			2	R\$ 16,04	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 16,04	0,00	R\$ 0,00		
1.2.6.5	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), SEM CABO	UN	2	26,33	52,66			2	R\$ 52,66	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 52,66	0,00	R\$ 0,00		
1.3	TROCA DE ESQUADRIAS		1	546,10	546,10												
1.3.1	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	1,47	16,00	23,52				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,47	R\$ 23,52		
1.3.2	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF. 12/2019	UN	1	132,91	132,91				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 132,91		
1.3.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	2,1	40,66	85,39				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,10	R\$ 85,39		
1.3.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019	UN	1	304,28	304,28				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 304,28		
1.4	MATERIAIS ELÉTRICOS		1	1.202,54	1.202,54												
1.4.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	9	57,49	517,41			9	R\$ 517,41	100,00%	100,00%	9,00	R\$ 517,41	0,00	R\$ 0,00		

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01						DATA: 30/06/2026						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/04/2026 a 30/06/2026				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA										
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS UMBERTO BENEVENUTE FILHO (LOTE 01)						ORDEN DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 31.040,90		
LICITAÇÃO: CR 04/2025						ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 25.697,20				SALDO DO CONTRATO:		R\$ 5.343,70		
SALDO ANTERIOR:			R\$ 31.040,90			ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO		
CONTRATO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	
1.4.2	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1.5 MM2	M	40	1,80	72,00			40	R\$ 72,00	100,00%	100,00%	40,00	R\$ 72,00	0,00	R\$ 0,00	
1.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7	5,48	38,36			7	R\$ 38,36	100,00%	100,00%	7,00	R\$ 38,36	0,00	R\$ 0,00	
1.4.4	CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM	m	22	15,78	347,16			22	R\$ 347,16	100,00%	100,00%	22,00	R\$ 347,16	0,00	R\$ 0,00	
1.4.5	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1	11,69	11,69			1	R\$ 11,69	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 11,69	0,00	R\$ 0,00	
1.4.6	ELETRICISTA (HORISTA)	H	8	26,99	215,92			8	R\$ 215,92	100,00%	100,00%	8,00	R\$ 215,92	0,00	R\$ 0,00	
1.5	TELA MOSQUITEIRA / TELA DE ALAMBRADO		1	6.116,55	6.116,55											
1.5.1	TELA MOSQUITEIRO EM ALUMINIO MALHA 14 FIO 31 MM	M2	9,54	62,80	599,11				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,54	R\$ 599,11	
1.5.2	GRAMPOS FIXAÇÃO	UN	1	58,29	58,29				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 58,29	
1.5.3	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO	H	2	25,81	51,62				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 51,62	
1.5.4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	23	235,11	5.407,53			23	R\$ 5.407,53	100,00%	100,00%	23,00	R\$ 5.407,53	0,00	R\$ 0,00	
1.6	INSTALAÇÕES		1	3.219,00	3.219,00											
1.6.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2	401,36	802,72			2	R\$ 802,72	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 802,72	0,00	R\$ 0,00	
1.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	401,36	401,36			1	R\$ 401,36	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 401,36	0,00	R\$ 0,00	
1.6.3	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	4	49,33	197,32				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 197,32	
1.6.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	4	49,33	197,32				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 197,32	
1.6.5	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4	51,36	205,44				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 205,44	
1.6.6	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2	51,36	102,72				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 102,72	
1.6.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	114,90	1.149,00			5	R\$ 574,50	50,00%	50,00%	5,00	R\$ 574,50	5,00	R\$ 574,50	
1.6.8	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	8	20,39	163,12				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 163,12	
1.7	SUPORTE PARA DESCARTE SEGURO DE PERFUROCORTANTES		1	482,76	482,76											
1.7.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	0,36	260,49	93,78				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,36	R\$ 93,78	
1.7.2	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	43,53	348,24				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 348,24	
1.7.3	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	2	20,37	40,74				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 40,74	
1.8	SERVIÇOS FINAIS		1	1.524,90	1.524,90											
1.8.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	170	8,97	1.524,90				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	170,00	R\$ 1.524,90	
VALOR TOTAL DA OBRA:					31.040,90	TOTAL MEDIÇÃO:			R\$ 25.697,20			TOTAL RESTANTE:				R\$ 5.343,69
Muriaé, 30 de junho de 2026																
Allan Cardoso Melo Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D				Jacqueline Moreira Nicolay Secco Engenheira Responsável Técnica Prefeitura - CREA MG 397150				Janaína Diolindo Coelho Secretária Municipal de Saúde								